

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ							
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษียณ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองเขต หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม เชื่อมต่อ ม. ๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๔๐	มี.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ซอยบ้านคอกวัวโกฟัก	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๙๙.๔๗	มี.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ซอยบ้านตาส่วนติดศาลาตาปู่	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.บ้านนายจำลอง หมู่ ๘ บ้านหนองตอ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๔๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง ซอยบ้านนายปราโมทย์	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอนามัย หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทึกใหม่	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.คำนึ่ง ศรีเพ็ชร หมู่ที่ ๑๕ บ้านซบมะละกอ	กองช่าง	๓๖๘,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านซบม่วง หน้าโรงเรียนเสนาธิรัฐวิทยาการ เชื่อมต่อ บ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ่มฝายน้ำล้นผ่านเส้นคุ่มหัวสะพานเชื่อมถึงบ้านหนองตาแก้ว หมู่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน คุ่มบ้านเหนือ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางข้ามฝาย (คลอง) บ้านซับหินแก้ว	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางหลักสัญจรไปหนองตอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ	กองช่าง	๙๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สาย บ้านซับมืด ม.๒๐ - บ้านซับมะละกอ ม.๑๕	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว สายเชื่อมต่อซับไม้ล้มเหนือ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ ซอยบ้านไร่อยุธยา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านซับม่วง (สายเชื้อเพลิง) เชื่อมต่อ บ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอผู้รับจ้างลงงาน
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด ท่างอย ต่อจากของเดิมถึงสามแยก	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอส่งมอบงาน
๒๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับไม้ล้มเหนือ ซอยไปทางบ้านสายชนวน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอทำสัญญา
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๐,๕๙๘,๐๐๐	๓,๗๒๓,๐๐๐	๓๕.๑๓		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
๑	โครงการจัดงานวันน้อยหน้าและของดีเมืองปากช่อง	กองการศึกษาฯ /กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว	กองการศึกษาฯ /กอง สวัสดิการฯ	๕๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๙๐๐,๐๐๐)	๑,๓๙๔,๗๑๐	๙๙.๖๒	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดและร้านค้า ชุมชน	กองการศึกษาฯ /กอง สวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๖๐	๕๖.๘๗	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๑๑,๗๗๐	๙๘.๗๓		
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร						
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๗๐	๙๔.๒๓	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๗๐	๙๔.๒๓		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต							
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร						
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาปศุสัตว์	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๕๖.๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๕๖.๐๐		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมซ่อมแผนหนีไฟ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๙	๙๙.๙๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๙	๓๙.๙๖		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานจราจร							
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่าง ๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	๘๔,๐๔๐.๒๒	๙๓.๓๘	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๔๐.๒๒	๙๓.๓๘		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ							
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การแข่งขันกีฬาภายในตำบล และสู่ความเป็นเลิศ	กองการศึกษาฯ	๓๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๙๕,๐๐๐)	๖๑๑,๒๒๐	๙๔.๗๖	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖๔๕,๐๐๐	๖๑๑,๒๒๐	๙๔.๗๖		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
๑	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงย่าโม	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (เข้าพรรษา)	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๒๗,๗๒๐	๕๕.๔๔	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๗๕๐	๗๕.๓๘	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๔๗๐	๓๐.๗๗		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการฯ	๗๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	กองสวัสดิการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๗๖.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๒๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๕๔.๒๙		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๓๐	๙๙.๑๐	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐	๙๕.๕๐	ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่รู้พิชภัย บุหรี	กองสวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำร่วมกันใน องค์กรฯ	สำนักปลัด (งานบุคลากร) / กองสวัสดิการฯ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๕	๖๒.๕๓	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจันทึก	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๓๘,๐๓๘	๙๕.๑๐	เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๙	โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่ม ต่างๆ	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๓๘,๒๑๒	๙๕.๕๓	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (งานบุคลากร) / กองสวัสดิการฯ	๓๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑,๗๕๐,๐๐๐)	๑,๘๖๔,๖๒๕	๘๘.๗๙	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๐๑๑,๗๖๐	๘๕.๖๑		
แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม)							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	๒๒,๖๘๐,๐๐๐	๒๑,๒๓๗,๗๐๐	๙๓.๖๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการฯ	๔,๙๖๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๑๐,๐๐๐)	๕,๓๔๕,๖๐๐	๙๙.๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการฯ	๙๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๗๓.๓๓	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๘,๑๔๘,๐๐๐	๒๖,๖๔๙,๓๐๐	๙๔.๖๘		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน							
	แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการฉีดยาวัคซีนขนาดเล็ก PM ๒.๕	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๖๐	๕๖.๘๗	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ โรคระบาด	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมและดำเนินงานแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๑๙๔,๙๘๕	๑๙๔,๙๘๕	๑๐๐.๐๐	มี.ย. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๗๕๔,๙๘๕	๖๕๒,๐๔๕	๘๖.๓๗		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
	แผนงานการเกษตร : ส่งเสริมการเกษตร						
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
	แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข)						
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม							
	แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐)	๒๐๑,๐๙๐	๘๗.๔๓	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๓๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๙๐	๘๗.๔๓		
	แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน	กองการศึกษาฯ	๒๕๑,๕๓๒	๒๕๑,๕๓๒	๑๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	๑๗๕,๒๒๓	๑๕๖,๒๔๕	๘๙.๑๗	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	๑,๒๐๘,๓๔๐	๑,๑๐๓,๙๙๔	๙๑.๓๖	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	กองการศึกษาฯ	๔,๘๕๙,๖๐๐	๔,๗๐๙,๓๕๘	๙๖.๙๑	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖,๔๙๔,๖๙๕	๖,๒๒๑,๑๒๙	๙๕.๗๙		
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
	แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
๑	โครงการจัดหาถังขยะ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
	แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร						
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
	แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
๑	โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการ ประหยัดพลังงาน	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชยืนต้น	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (งานเกษตร)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร							
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป						
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
๑	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตฯ	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายใน)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายใน)	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๒	๕๑.๐๖	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๒	๕๑.๐๖		
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง							
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	๑๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐		
๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน							
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		