

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จึงขอประกาศผลการติดตามและผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมปอง รอดตุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกรับ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
	๑ - ๑๐
	แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๑๑ - ๑๔
	ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๑๕
	ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
	๑๖
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	สรุปโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๑๗ - ๒๐
	ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	สรุปครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๒๑ - ๒๒
	ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	สรุปวัสดุตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๒๓ - ๒๗
	ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
	๒๘ - ๒๐๓
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	ผลการติดตามและประเมินผลครุภัณฑ์ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒๐๔ - ๒๐๙
	ผลการติดตามและประเมินผลวัสดุ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒๑๐ - ๒๓๐
	ส่วนที่ ๓
	๒๓๑ - ๒๓๒

ภาคผนวก

บทนำ

ส่วนที่ ๑

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

๑.๒ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

๑.๓ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก่อกวนอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ


ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม วัตถุประสงค์ มาตรการ ส่วนประมาณค่า และวิธีการอื่น ๆ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| ๑) นายสุชาติ พิงสุข | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านสายขนวน | กรรมการ |
| ๒) นายพรชัย รอดตุ่น | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี | กรรมการ |
| ๓) นายสำรวย ขอเหล็กกลาง | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม้ล้มเหนือ | กรรมการ |
| ๔) นายอนุสรณ์ สติตพงษ์ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ | กรรมการ |
| ๕) นายมานิต อุดลกลาง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม้ล้มเหนือ | กรรมการ |
| ๖) นางสาวนภาพร คงแสนคำ | ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ | กรรมการ |
| ๗) นายสุนทร ปีกขุนทด | ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม | กรรมการ |
| ๘) นายมงคล ลาวัลย์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๙) นางปาลิดา สายทอง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร | กรรมการ |
| | รท.ผอ.กองการศึกษา | |
| ๑๐) นายบุญเทียวก อางหาญ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑) นายสุนทร คำกลาง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

๔.๒ การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อำนาจในการกำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล จันทิก ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ ดังนี้

(๔.๑) จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

(๔.๒) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกรับทราบ และเปิดเผยภาคให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

๕. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

๕.๑ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

๕.๒ การติดตาม

- เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

๕.๓ การประเมินผล

- เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรือนงานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย

๒) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพหรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด

๓) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้งระบบ

๔) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

๕) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

๖) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประเมินติดตามโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาดำเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอ และแผนชุมชน

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การจัดการปัญหาที่ดิน

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๖ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๗ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้างและขยายเขตประปา

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔ อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น และการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๖ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕) วิสัยทัศน์

“ตำบลจันทน์ที่ก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมที่ดี คนมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล”

๖) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

๑. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค เพื่อใช้ในการทำเกษตรและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เพียงพอทั่วครัวเรือน

๒. การพัฒนาการศึกษา

เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาและพัฒนาเตรียมความพร้อมของบุคลากร ด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีทักษะ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓. การพัฒนาด้านการเกษตร

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรทั้งการให้ความรู้ในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า การพัฒนา และสนับสนุนการทำงานของอาสาพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการส่งเสริมแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพของประชาชน

๔. ด้านการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความสุขน่าอยู่ น่าอาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในภาพรวม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

พัฒนาชุมชนให้มีสาธารณสุขชุมชนที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนงานด้านการรักษาพยาบาล การดูแล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพัฒนา

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์และแข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ไฟฟ้า บำรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการจราจร และความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน และการประชาสัมพันธ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ให้ความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ

๗. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น

๘. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สนับสนุนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรส่งเสริมประชาชนให้รู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๙. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก และการฝึกอบรมอาสาสมัครต่าง ๆ

๑๐. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาเรื่องขยะภายในหมู่บ้านรวมถึงการทิ้งขยะให้ถูกสุขภิบาล โดยระบบกำจัดขยะรวม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โครงการเพื่อพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๕๐,๐๐๐	๒๐	๑,๗๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๘๕๐,๐๐๐

๒.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๕๙	๑๒๕,๙๕๒,๒๐๐	๑๑๙๓	๑๑๙๕,๙๕๒,๒๐๐	๑๑๙๓	๑๑๙๕,๙๕๒,๒๐๐	๑๑๙๓	๑๑๙๕,๙๕๒,๒๐๐	๑๑๙๓	๑๑๙๕,๙๕๒,๒๐๐	๑,๑๖๖๓	๑๑๙๕,๐๖๙,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๘	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๒	๒,๑๕๐,๐๐๐	๕๖	๑๒,๑๕๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑๐	๓,๓๕๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐
๓.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๐	๓,๓๕๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐	๒๐	๓,๖๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๐	๕,๓๕๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสหะและ ชุมชน	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๔.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๖๕๐,๐๐๐	๔	๖๕๐,๐๐๐	๔	๖๕๐,๐๐๐	๔	๖๕๐,๐๐๐	๔	๖๕๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗	๒,๒๐๐,๐๐๐	๓๕	๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๔.๓ แผนงานการศึกษา	๔	๒๐๐,๐๐๐	๗	๒๐๕,๐๐๐	๗	๒๐๕,๐๐๐	๗	๒๐๕,๐๐๐	๗	๒๐๕,๐๐๐	๗	๒๐๕,๐๐๐	๓๒	๓,๐๖๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๖	๓,๓๕๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	๒๐	๓,๒๖๐,๐๐๐	๗๖	๓๕,๗๕๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	๕๐	๕,๕๐๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๗๕๐,๐๐๐	๕๕	๕,๗๕๐,๐๐๐
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๓๓๕,๕๐๐,๐๐๐
๔.๘ แผนงานเกษตรและ ชุมชน	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓๕	๔,๐๐๐,๐๐๐
๔.๙ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๓	๒,๖๓๓,๐๐๐	๕	๓๓,๓๖๕,๐๐๐

๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

๕.๑ แผนงานการศึกษา	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๕,๕๐๐	๒	๓๕,๕๐๐	๒	๓๕,๕๐๐	๒	๓๕,๕๐๐	๒	๓๕,๕๐๐	๒๖	๖๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๒๔	๔,๗๓๐,๐๐๐	๑๒๐	๒๓,๕๕๐,๐๐๐
๕.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
๕.๔ แผนงานงบกลาง	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๓๐	๔,๓๐๐,๐๐๐

๖.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม											
๖.๑ แผนงานการศึกษา	๑๘	๙,๘๔๑,๐๗๐	๔๓	๑๙,๖๕๓,๐๗๐	๔๓	๑๙,๖๕๓,๐๗๐	๔๓	๑๙,๖๕๓,๐๗๐	๔๓	๑๙,๖๕๓,๐๗๐	๔๔,๘๔๕,๓๕๐
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐
๗.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๑,๐๖๘,๐๐๐	๖	๑,๐๖๘,๐๐๐	๖	๑,๐๖๘,๐๐๐	๖	๑,๐๖๘,๐๐๐	๖	๑,๐๖๘,๐๐๐	๕,๓๔๐,๐๐๐
๗.๒ แผนงานการเกษตร	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
๘.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร											
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๕,๐๓๕,๐๐๐	๒๓	๕,๐๓๕,๐๐๐	๒๓	๕,๐๓๕,๐๐๐	๒๓	๕,๐๓๕,๐๐๐	๒๓	๕,๐๓๕,๐๐๐	๒๕,๐๗๕,๐๐๐
๙.) ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน											
๙.๑ แผนงานคณะและชุมชน	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐
รวมโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๒,๙๐๖ โครงการ											
รวม ๑,๑๘๘,๗๓๔,๓๕๐.- บาท											

ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๗)		ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗		ร้อยละ โครงการ	ร้อยละ งบประมาณ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๕	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๔.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕๘	๑๑๒,๘๗๒,๒๐๐	๒๔	๑๐,๕๙๘,๐๐๐	๙.๓๐	๙.๓๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๙	๓,๐๗๐,๐๐๐	๔	๕๙๐,๐๐๐	๔๔.๔๔	๑๙.๒๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๕๔	๓๔,๔๕๓,๐๐๐	๒๒	๒๙,๔๑๘,๐๐๐	๔๐.๗๔	๘๕.๓๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขชุมชน	๒๔	๕,๕๑๐,๐๐๐	๘	๑,๐๘๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	๑๙.๖๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๒๐	๑๐,๑๔๑,๐๗๐	๖	๖,๕๕๔,๖๙๕	๓๐.๐๐	๖๔.๖๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๓๙๘,๐๐๐	๗	๒๑๐,๐๐๐	๕๘.๓๓	๑๕.๐๒
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง	๑๖	๔,๔๓๕,๐๐๐	๗	๔๗๕,๐๐๐	๔๓.๗๕	๑๐.๗๑
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการปัญหาที่ดิน	๔	๖๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐
รวม	๔๐๒	๑๗๒,๔๓๙,๒๗๐	๘๐	๔๘,๙๘๐,๖๙๕	๑๙.๙๐	๒๘.๔๐

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจริงตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	คิดเป็นร้อยละ (%)
๘๐	๓๘	๔๗.๕๐

สรุป

โครงการบรรจุในแผนพัฒนา
โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔๐๒ โครงการ
๘๐ โครงการ
๓๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{๓๘ \times ๑๐๐}{๘๐}$$



๔๗.๕๐%

สรุปโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๑.๑ แผนงานการเกษตร ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔ ๑	๑	๑			
รวม	๕	๑	๑			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๒.๓ แผนงานการเกษตร ๒.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๔๗ ๘ ๒ ๑	๒๔		๑๕	๙	๑๑.๒๕
รวม	๒๕๔	๒๔		๑๕	๙	๑๑.๒๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานการค้าสามวัฒนธรรมและนวัตกรรม ๓.๒ แผนงานการเกษตร	๒ ๔	๒ ๑			๒ ๑	๒.๕๐ ๑.๒๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วคิดเป็นร้อยละ
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑	๑			
๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑					
รวม	๔	๔	๑		๓	๓.๗๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๔	๒		๒	๒.๕๐
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗					
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๓	๕	๒		๓	๓.๗๕
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๕	๒		๓	๓.๗๕
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๕	๒		๑	๑.๒๕
๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑	๕	๔		๓	๓.๗๕
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๓				
๔.๘ แผนงานเคหะและชุมชน	๓					
๔.๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑					
รวม	๕๔	๒๒	๑๐		๑๒	๑๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วคิดเป็นร้อยละ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน ๕.๑ แผนงานการศึกษา ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕.๓ แผนงานการเกษตร ๕.๔ แผนงานงบกลาง	๒ ๑๔ ๑ ๒	๖ ๑ ๑	๓ ๑ ๑		๓	๓.๗๕
รวม	๒๔	๘	๕		๓	๓.๗๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๖.๑ แผนงานการศึกษา ๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๘ ๒	๕ ๑			๕ ๑	๖.๒๕ ๑.๒๕
รวม	๒๐	๖			๖	๗.๕๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗.๑ แผนงานสาธารณสุข ๗.๒ แผนงานการเกษตร ๗.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕ ๖ ๑	๒ ๔ ๑	๒ ๓ ๑		๓	๓.๒๕
รวม	๑๒	๗	๖		๑	๑.๒๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วคิดเป็นร้อยละ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๗	๔		๓	๓.๗๕
รวม	๑๖	๗	๔		๓	๓.๗๕
๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน ๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๑			๑	๑.๒๕
รวม	๔	๑			๑	๑.๒๕
รวมทั้งสิ้น	๔๐๒	๘๐	๒๗	๑๕	๓๘	๔๗.๕๐

โครงการบรรจุในแผนพัฒนา

โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔๐๒ โครงการ

๘๐ โครงการ

๓๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๓๘ x ๑๐๐

๔๗.๕๐%

๘๐

สรุปคุณศัพท์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเภทคุณศัพท์	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. ประเภทคุณศัพท์งานบ้านงานครัว ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานการศึกษา ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓ ๒ ๑			๑ ๒ ๑	บ.๖๖ ๑๓.๓๓ บ.๖๖
รวม	๔			๔	๒๖.๖๖
๒. ประเภทคุณศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๕ แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา	๕ ๑ ๑ ๒ ๑	๓		๕ ๑ ๒ ๑	๓๓.๓๓ บ.๖๖ ๑๓.๓๓ บ.๖๖
รวม	๑๐	๓		๔	๖๐

ประเภทครุภัณฑ์	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแต่คิดเป็นร้อยละ
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑			๑	๖.๖๖
รวม	๑			๑	๖.๖๖
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๑		๑๔	๙๓.๓๓

สรุปวัสดุตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเภทวัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. วัสดุสำนักงาน ๑.๑ แผนงานการศึกษา ๑.๒ แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๖ แผนงานการเกษตร	๒ ๒ ๑ ๔ ๑ ๑	๑ ๑ ๒ ๑		๑ ๑ ๑ ๒ ๑	๑.๗๘ ๑.๗๘ ๑.๗๘ ๓.๕๗ ๑.๗๘
รวม	๑๑	๕		๖	๑๐.๗๑
๒. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.๖ แผนงานการเกษตร ๒.๗ แผนงานสาธารณสุข	๑ ๒ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑	๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑		๑ ๑ ๑ ๒	๑.๗๘ ๑.๗๘ ๑.๗๘ ๓.๕๗
รวม	๑๑	๖		๕	๘.๓๒

ประเภทวัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว	๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑	๒	๓.๕๗
	๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒			
	๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑			
	๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑			
	๓.๕ แผนงานสาธารณสุข	๑			
รวม	๖	๓	๑	๒	๓.๕๗
๔. วัสดุกีฬา	๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑			
รวม	๑	๑			
๕. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒		๑	๑.๗๘
	๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑			
	๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒			
	๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑			
	๕.๕ แผนงานสาธารณสุข	๑			
รวม	๗	๖		๑	๑.๗๘

ประเภทวัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๖. วัสดุก่อสร้าง ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑		๑	๑๐.๗๘
	๑			๑	๑๐.๗๘
	๓	๑		๒	๓๑.๕๗
๗. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑			
	๒	๑		๑	๑๐.๗๘
	๓	๒		๑	๑๐.๗๘
๘. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๘.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒		๑	๑๐.๗๘
	๒				
	๓			๑	๑๐.๗๘
๙. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๙.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑			๓	๕๑.๓๕
	๓	๓			
	๓	๓			

ประเภทวัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑๐. วัสดุเครื่องแต่งกาย ๑๐.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๐.๒ แผนงานคนละและชุมชน ๑๐.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑ ๑ ๑			๑ ๑ ๑	๑.๗๘ ๑.๗๘ ๑.๗๘
รวม	๓			๓	๕.๑๕
๑๑. วัสดุเครื่องดับเพลิง ๑๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑			๑	๑.๗๘
รวม	๑			๑	๑.๗๘
๑๒. วัสดุสนาม ๑๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑				
รวม	๑				
๑๓. จีวร ๑๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑				
รวม	๑				
รวม	๑	๑			

ประเภทวัสดุ	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑๔. วัสดุการเกษตร ๑๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑			
รวม	๑	๑			
๑๕. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑			๑	๑.๗๘
รวม	๑			๑	๑.๗๘
รวมทั้งสิ้น	๕๖	๓๐	๑	๒๕	๔๔.๖๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	สำนักปลัด (งานเกษตร)	มี.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด)			สำนักปลัด (งานเกษตร)								
๓	โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลจันทน์ทิพย์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒			อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการขุดลอกทาง ระบายน้ำ (บ่อน้ำทิพย์ ถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			กองช่าง								

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบำบัดน้ำ แคง (ทำบุญปล่อยปลา)			กองสวัสดิการฯ								

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุง สำนักงาน อบต.จันทก หมู่ที่ ๓											
๒	โครงการดูแลบ่อ บาดาลพร้อมตั้งคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไม้ (ภายในหมู่บ้าน)											
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไม้ (ซอย เกษียร) ภายในหมู่บ้าน											
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไม้ ซอยป่า กล้วย											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายคลองอี แสน)											
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. ศาลเจ้าพ่อบุญเรืองถึงเขต ทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ บ้าน ป่าไผ่											
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคลองอีแสน หมู่ ๓ บ้านป่าไผ่											
๘	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน คุ่มคลอง อีแสน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไผ่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ (ภายในหมู่บ้าน)											
๑๐	โครงการขยายเขต น้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ (ภายในหมู่บ้าน)											
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ หน้าโรงเรียนบ้าน หนองกะพุ่ม - หลังสถานี รถไฟด่านจันทิกร											
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ขอยบ้าน ตาส่วนติดศาลาปู่	๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ขอยบ้าน ตาส่วนติดศาลาปู่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ขอยบ้าน คอกวัวโกฟัก	๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ ขอยบ้าน คอกวัวโกฟัก	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐			✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (ต้นสถานี รถไฟ) หมู่ ๒ บ้านท่าหีบ											
๑๕	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว พร้อม อุปกรณ์ขยายเสียง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกะพุ่ม (ภายในหมู่บ้าน)											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองกะพุ่ม (ภายในหมู่บ้าน)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง (ขุดทรายผ่านได้) หมู่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม											
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดเจาะบ่อ บาดาล) บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ ๓											
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมถังเก็บแป้น หมู่ที่ ๔ บ้านซำม่วง											
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านซำม่วง (บ้านโนนเกตุ)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านข้ามวัง หน้า โรงเรียนสารวิทย์วิทยา คาร เชื่อมต่อ บ้านเขา เสด็จ ม.๒๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านข้ามวัง หน้า โรงเรียนสารวิทย์วิทยา คาร เชื่อมต่อ บ้านเขา เสด็จ ม.๒๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มี.ย. - ต.ค. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	
๒๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้าน ข้ามวัง (สายเชื่อมต่อง เชื่อมต่อบ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้าน ข้ามวัง (สายเชื่อมต่อง เชื่อมต่อบ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอผู้รับจ้างลงงาน
๒๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้าน ข้ามวัง (สายเชื่อมต่อก งอย)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ ระบุเดือน.....	ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินการ	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านซันม่วง (สาย เชื้อเพลิง)											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน เสริมเหล็ก เส้นทางหน้า วัดซันม่วง ถึงทางรถไฟ หมู่ ๔ บ้านซันม่วง เชื่อมต่อ ด.หนองสาหร่าย											
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน เสริมเหล็ก ซอยศาลา ถึง หน้าสถานีรถไฟ หมู่ ๔ บ้านซันม่วง											
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต หมู่ ๔ บ้าน ซันม่วง (สายเชื่อมต่อ บ้านท่าข่อย)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว ขอยบ้านมาย หัวน											
๒๙	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว (สาย เชื่อมต่อชัยไม่สันเหนือ)											
๓๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพ่วงมายนหัวน ต.รี อรอด หมู่ที่ ๕ บ้านสอย ดาว ต.จันทิ											
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสายหนึ่ง โรงเรียนสอยดาว หมู่ ๕											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังโรงเรียน หมู่ ๕ บ้าน สอยดาว											
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีตบ้านสอยดาว ถึงบ้านซับไม้ส้ม หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											
๓๔	โครงการขุดเจาะน้ำ บาดาลพร้อมถังผสมปุ๋ย (พร้อมอุปกรณ์ครบ) หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีต ยอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ค่าเป็นการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมดินตลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ สายซอย ๒											
๓๗	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมดินตลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ สายซอย ๓											
๓๘	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมถังแชนแปง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ											
๓๙	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมถังแชนแปง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ ซอยบ้านไร่อุยยา	๕	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อมถังแชนแปง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ ซอยบ้านไร่อุยยา	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไข่น้ำ ตรงศาลา ประชาคม											
๔๑	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (ภายในหมู่บ้าน)											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไข่น้ำ (ภายใน หมู่บ้านทุกซอย)											
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ แยก จากบ้านนายเทศ ซอย หลังโรงเรียนหนองไข่น้ำ ไปเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัย ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้คำ (สาย หลังโรงเรียน)											
๔๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้คำ (สายไร แก่งคอย)											
๔๖	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้คำ (สาย ซอย ๑)											
๔๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้คำ (สาย ซอย ๒)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้แก้ว (สายพาร์มหมู่เชื่อมต่อก่อนกระทุ่ม)											
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้แก้ว (สายซอย ๓)											
๕๐	โครงการขยายแนวประปาภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้แก้ว											
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้แก้ว (สายเชื่อมต่อกับไม้ส้มเหนือ) เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคยกริต หมู่ ๖ บ้าน หนองไช้ น้ำ สายไธสง คอย เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ (ขอย ลงทุน) ต่อจากเดิม เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (ซอย บ้านอาจารย์รุ่ง) ต่อจาก เดิม เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (ซอย บ้านใหม่สุพรรณ) ต่อจาก เดิม เชื่อมระหว่าง ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											
๕๖	โครงการขยายเขต ประปาหมู่ที่ ๗ บ้านสาย ชนวน คัมเจ็ญน้ำใจ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านสาย ชนวน คุ่มป่ายาง											
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านสาย ชนวน คุ่มหัวไกรก											
๕๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน คุ่มเจริญ น้ำใจ											
๖๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุชาติ ส. อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านสาย ชนวน ต.จันทิ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๑	บ้านสายชนวน โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขยาย หลังโรงเรียนบ้านสาย ชนวน หมู่ ๗ บ้านสาย ชนวน											
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านเหนือ บ้านใต้ หมู่ ๗ บ้านสายชนวน											
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง คุ่มหัวไกรก ๓ ซอย หมู่ ๗ บ้านสายชนวน											
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง ข.บ้านผู้ใหญ่หญิง หมู่ ๗ บ้านสายชนวน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ ๗ บ้านสาย ซวน											
๖๖	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปา บ้านเหนือและ เปลี่ยนไส้กรองโซล่า เซลล์ หมู่ ๗ บ้านสาย ซวน											
๖๗	โครงการซ่อมระบบ ประปา บ้านผู้ใหญ่หญิง หมู่ ๗ บ้านสายซวน											
๖๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ ๗ บ้าน สายซวน สายเชื่อมต่อ ข้ามไม้ล้ม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. คู่มือคงช่วงที่ ๒ ซ.บ้าน นายกิ่ง หมู่ ๘ บ้าน หนองตอ											
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. คู่มือคงช่วงที่ ๒ ซ.บ้าน นายสมนึก หมู่ ๘ บ้าน หนองตอ											
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายสันติ หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายวิชาญ หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายจำลอง หมู่ ๘ บ้านหนองตอ	๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายจำลอง หมู่ ๘ บ้านหนองตอ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐			✓	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายบุญมี หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. คุ้มไผ่ตง ช่วงที่ ๓ หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. นายเอี่ยม หมู่ ๘ บ้าน หนองตอ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่ม หนองตอ้อย หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายสำเริง หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มหนองตอ้อย ซ.สูง พันธ์ หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											
๔๐	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายใน หมู่ ๘ บ้านหนองตอ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๓	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน ๙ บ้านชัย ไม่ล้ม (ภายในหมู่บ้าน)											
๘๔	โครงการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม ซอยบ้านบ้านจุ่ม ซอยหน้า วัดคลองลึก ซอยคลองเขต											
๘๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม ซอยคลองเขต											
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวทาง ขจรเขาสองฟากที่ติดคอ นกเร็ด สายปาย้อย หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม ต.จันทิ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๕	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน แอสทิลพัที คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้าน ชัยมีสัย (สายบ้านนาเยก ซ้าย)											
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง/หินคลุก ข.จะอุม ชัยหัวโกรก หมู่ที่ ๔ บ้านชัยมีสัยเหนือ											
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองใหญ่ คุ่ม สายหยุด											
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองใหญ่ คุ่ม จัดสรร											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองใหญ่ (สายคุ้ม หัวสะพาน)											
๘๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กม.กม.ที่ ๑๐ บ้าน หนองใหญ่ (สายเชื่อมต่อ คุ้มหัวสะพาน)											
๙๐	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๑ บ้านหนองสะแกเหนือ สายหลังบ้านผู้ใหญ่สมนึก											
๙๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓๑ บ้านหนองสะแกเหนือ สายป่าอ้อย											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองสะแกเหนือ ซอย บ้านดงไผ่											
๔๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายป่าอ้อย)											
๔๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายหลังบ้านผู้ใหญ่ สมนึก)											
๔๖	โครงการรื้อถอนและ ติดตั้งถังขยะเปียก ขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง สะแกเหนือ											

ที่	โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๙	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสาธิต แอสฟัลต์ดี กรดอนกรีด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายเชื่อมต่อหนองไข่น้ำ)											
๙๙	โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองหนองสะแก ซ.๑ หมู่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ											
๙๙	โครงการทำฝายน้ำล้นเส้นสายหลังไถ้อย หมู่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ											
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ข.บ้านอบต.พุดเชื่อมตอ ซ.๒ หมู่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ ๑๓ บ้าน หนองสะเมงเหนือ ซอย บ้านตาใจ											
๑๐๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีตสายหลังวัดลำ พญากลาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๐๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีตสายตีบเขา เขื่อนต่อฟาร์มหมู หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๐๔	โครงการขุดเจาะบาดาล พร้อมติดตั้งถังแอมแปญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง (ภายในหมู่บ้าน)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒ บ้าน บ้านลำพญากลาง ซอย วัดลำพญากลาง											
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยบ้าน นายปราโมทย์	๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยบ้าน นายปราโมทย์	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			✓	
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยชาย เขาต่อลาดยางบ้านยาย เสาร์											
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยชาย เขา ถึง ฟาร์มหมู											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยบ้านปี เตอร์											
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง เส้นทางบ้านพี่ อานาง											
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง เส้นทางบ้านพี่ อานาง											
๑๑๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง ซอย วัดลำพญากลาง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง เล่มต้น เขา - ฟาร์มหมู											
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยชาย เขา ต่อลาดยาง บ้านยาย เสาร์											
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยชาย เขา - ฟาร์มหมู											
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยชาย เขาต่อลาดยาง บ้านยาย เสาร์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง (สาย หลังวัดลำพญากลาง)											
๑๑๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง (สาย เชื่อมสะพานคอนกรีต)											
๑๑๙	โครงการรื้อถอนและ ติดตั้งถังขยะเปียก ขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. ซอย คุ้มชะเงา หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๒๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ตี กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง (สาย คุ้มต้นเขา)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง บ้านนาย ปราโมทย์ หมู่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง											
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซ.บ้านนายไย หมู่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ขยาย ๑๐ หมู่ ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย เชื่อมต่อบ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒๕	โครงการปรับปรุงสวน สุขภาพบ้านท่าอ้อย											
๑๒๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สภานุกรมไทย บ้านท่า อ้อย											
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย ซอย ๗ ต่อจากของเดิม เชื่อมต่อ บ้านเขาเตี้ย ม.๒๓ ต. หนองสาหร่าย อ.ปาก ซ่อง จ.นครราชสีมา											
๑๒๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย (สายซอย ๗)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอย ๘)											
๑๖๙	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอย บ้านจำกันและใกล้เคียง)											
๑๗๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายทาง หลักไปชัยม่วง)											
๑๗๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายบ้านชัย ซอย ๑๐)											

ที่	โครงการในแบบพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ กวดอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สาย เชื่อมตำบลบ้านช้างม่้ว) เชื่อมต่อกับ บ้านเขาเสด็จ ๖๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา											
๑๑๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ กวดอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอย ๓ ท่างอย) เชื่อมต่อกับ เขาเสด็จ ๖๒๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซ.คุ้มบ้านโคก มะขาม หมู่ ๑๓ บ้านท่า งอย											
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซ.บ้านข้างสี่ หมู่ ๑๓ บ้านท่างอย											
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซ.ตรง ข้ามบึงไ้ท หมู่ ๑๓ บ้านท่างอย											
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซ.บ้านพี่แดง ตรงข้ามพ.๑๐ หมู่ ๑๓ บ้านท่างอย											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.๗ บ้านนาเมงคล หมู่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย											
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.๗ ทะลุ ๕.๘ หมู่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย (อยู่ ในแผนแล้ว)											
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.๕๒ ใจแยก เข้าบ้านพรังไทย หมู่ ๑๓๓ บ้านท่าอ้อย											
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.๙ หมู่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.ทรพโยมบูรณ์ หมู่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย											
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ข.โรงเก้ หมู่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย											
๑๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างถนนตั้งแต่โค้ง บ้านผู้ใหญ่ไย้อย ถึงโค้ง บ้านตามีต หมู่ ๑๓ บ้าน ท่าอ้อย											
๑๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต หมู่ ๑๓ บ้าน ท่าอ้อย (สายเชื่อมต่อ บ้านชันม่วง)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔๖	โครงการบูรณะบ่อ บาดาลพร้อมถังแฉก เปยุหนูที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ (ภายใน หมู่บ้าน)											
๑๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ บ้านนายสมพงษ์ คำดิษฐ์											
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ ซอยปาก กอกต่อจากเส้นเดิม	๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ แยกบ้านนาย ไพบูลย์ไปยังบ้านนาย เหนือ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ซอยบ้านนายพยอม - บ้านช้างดำ											
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์											
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ซอยพูนปุ											
๑๕๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ซอยกำนันเลื่อน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕๔	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (ภายในหมู่บ้าน)											
๑๕๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายทางบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์)											
๑๕๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายทางกลางซอย)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายแยกหน้าบ้านนายไทย - แยกหน้าบ้านนายข้าวสาลี)											
๑๕๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้านนายฉลอง - บ้านนายประมวล)											
๑๕๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้านนายฉลอง - บ้านนายประวิทย์)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้านนายคำพล - บ้านช่างคำ)											
๑๖๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ (ภายในหมู่บ้าน)											
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ ๑๔ (สาย บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์)											
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ ๑๔ (สาย บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ชนิดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๑๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้ามมะละกอ ขอย่วนเย็น											
๑๖๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้ามมะละกอ (สายขอย่วนเย็น)											
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้ามมะละกอ (สายร่วมเย็น)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖๘	โครงการบูรณาการ บุคลากรท้องถิ่นร่วมกับ หมู่บ้าน ชุมชน แพ้ว ฟากคลอง											
๑๖๙	โครงการพัฒนาลำคลอง หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหิน แพ้ว ชุมชนซับหินแพ้ว											
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ซับหินแพ้ว เส้นซับหิน แพ้วไปประบองใหญ่											
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ซับหินแพ้ว ฟากคลอง บ่อน้ำทิพย์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๐๐	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหิน แก้ว (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)											
๑๓๐๓	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว											
๑๓๑๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว (สาย เชื่อมต่อบ้านสายชนวน)											
๑๓๑๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอ่งพิงห์ดี กคอนกริต หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว (สายต้น ทางเชื่อมสอยดาว)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกช้าง หมู่ ๑๖ บ้านซับ หินแก้ว สายบ้านนาออก											
๑๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกช้าง หมู่ ๑๖ บ้านซับ หินแก้ว เห็นไปบ้านนา สุรศักดิ์ ไสรวงค์											
๑๑๘	โครงการขยายเขต ประปา หมู่ ๑๖ บ้านซับ หินแก้ว สายบ้านนาสุร ศักดิ์ ไสรวงค์											
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง สายสวนยาง หมู่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว (พร้อมฝาย)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔๐	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หลัก หมู่ ๑๖ บ้านซับหิน แก้ว											
๑๔๑	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับไม้ส้มเหนือ ซอย ไปทางบ้านสายชนวน	๙	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับไม้ส้มเหนือ ซอย ไปทางบ้านสายชนวน	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๔๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับไม้ส้มเหนือ (สาย เชื่อมต่อบ้านสายชนวน)											
๑๔๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับไม้ส้มเหนือ (สาย ข้างศาลาตาปู)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘๔	โครงการปรับปรุงผิวทาง จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายช้างคางเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซำไม้ล้ม เหนือ											
๑๘๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านซำไม้ล้มเหนือ (สาย เชื่อมต่อสายขนาม)											
๑๘๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ ๑๗ ซอย เชื่อมต่อ ต.ลำพญากลาง											
๑๘๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตสามเชื่อมต่อ บ้านสายขนาม หมู่ ๑๗ บ้านซำไม้ล้มเหนือ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ คู่มโนรมะค่า สายข้ามสะพาน											
๑๘๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ บ้านไร่ ขอย บ้านนางสมพิศ ไปบ้าน พรหมประสิทธิ์											
๑๙๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๘ บ้านไร่ จาก แหล่งน้ำ หมู่ ๑๘ ไป บ้านพรหมประสิทธิ์											
๑๙๑	โครงการสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕๐	โครงการก่อสร้างหินคลุก พร้อมวางท่อฝังกลบ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ซอย บ้านนาขามะ											
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ บ้านไร่ ซอยบ้าน ป่าตม											
๑๕๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คล. ช้าง เขว่น หมู่ ๑๘ บ้านไร่											
๑๕๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีตคั่นโนนมะค่า สายข้ามสะพาน หมู่ ๑๘ บ้านไร่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙๖	โครงการบูรณาการ บุคลากรพร้อมตั้งแคมป์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่											
๑๙๗	โครงการสร้างประปา ดื่ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโก ใหม่											
๑๙๘	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้านและขยายเขต ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่	๑๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านและขยาย เขตประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๙๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่ เก็บไป นถถึงหนองไข่น้ำ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐๐	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย/หรือหอกระจาย ข่าวพร้อมอุปกรณ์ขยาย เสียง หมู่ที่ ๑๙ บ้านจัน ตึกใหม่											
๒๐๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันตึกใหม่ (สาย เชื่อมต่อฟาร์มหมู - ไปง นก)											
๒๐๒	โครงการขยายถนน ประธานภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันตึกใหม่											
๒๐๓	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๙ (ทุกซอ) บ้าน จันตึกใหม่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายบ้านนาหยัค น้ำคเงินทอง หมู่ ๑๔ บ้านชั้นใต้ใหม่											
๒๐๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแฉ่งพิลหัดติคอนกรีต ขยายหน้าบ้านผู้ช่วยมงคล ต้นสูงเนิน หมู่ ๑๔											
๒๐๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายต้นตาล หมู่ที่ ๒๐ บ้านซับมีด											
๒๐๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายบ้านนางสมควร หมู่ที่ ๒๐ บ้านซับมีด											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก ขยายทั้งประปา หมู่ที่ ๒๐ บ้านชันมีด											
๒๐๙	โครงการซ่อมระบบ ประปา หมู่ที่ ๒๐ บ้าน ชันมีด ขยาย ๓ ขยาย สมาชิก ขยาย ๒ เริ่มบ้าน ผู้ใหญ่											
๒๑๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บ้านชันมีด (สายบ้านส. อบต.จิราสง)											
๒๑๑	โครงการถนนหินคลุก ขยายบ้านนายนิคม หมู่ ๒๐ บ้านชันมีด											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑๒	โครงการถนนหินคลุก ซอยบ้านคุนโย หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											
๒๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คันดาล หมู่ ๒๐ บ้านชัน มิต											
๒๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ดั่งประป่า หมู่ ๒๐ บ้าน ชันมิต											
๒๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมศวร หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายนิคม หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											
๒๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านศูนย์ หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											
๒๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายคำมูล หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											
๒๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหน้าศาลาประชาคม หมู่ ๒๐ บ้านชันมิต											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาค่า แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒๐	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำคลองข้างคลอง ข.บ้านส.อบต.จิวาเดช ม.๒๐ บ้านชัยมิต											
๒๒๑	โครงการซ่อมแซมคอ สะพานข้ามไปบ้านชัย มะละกอ หมู่ ๒๐ บ้าน ชัยมิต											
๒๒๒	โครงการไฟส่องสว่าง ส่องสว่างทั้งหมู่บ้าน หมู่ ๒๐ บ้านชัยมิต											
๒๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ช.ถ้ำปราบหมู่บ้าน หมู่ ๒๐ บ้านชัยมิต											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้านนิคม หมู่ ๒๐ บ้านชัยมิต											
๒๒๕	โครงการขยาย สะพานคสล.ข้ามคลอง ไปบ้านชัยมะละกอ หมู่ ๒๐ บ้านชัยมิต											
๒๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ข.ต้นตาล หมู่ ๒๐ บ้าน ชัยมิต											
๒๒๗	โครงการเปลี่ยนท่อซีเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒๐ บ้านชัยมิต											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒๘	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาที่บึงกุดยี่กา หมู่บ้าน หมู่ ๒๐ บ้านชัย มีด											
๒๒๙	โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๒๐ บ้านชัยมีด											
๒๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม ล่าง หมู่ ๒๐ บ้านชัยมีด											
๒๓๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก ขยายไหล่ลูกรัง จากบ้านนาขแม้งถึง บ้านเจ็ดมี หมู่ที่ ๒๐๑ บ้านราษฎร์สามัคคี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี ซอย สามัคคี ๓											
๒๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี ถึงหมู่ ๘ บ้านหนองคอ											
๒๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ ๒๑											
๒๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี เชื่อมต่อกับลำพญา กลาง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ไปสัน หลัก											
๒๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์ ขอยบ้านนาขมิ											
๒๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ ต่อเนื่อง เส้นโนนหมื่นบ้านผู้ใหญ่แสง เดือน											
๒๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ จาก บ้านนาขมิ - สำนักสงฆ์ ป่าบ้านสวนสน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔๐	โครงการก่อสร้างสนาม กีฬา หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อ น้ำทิพย์ ศาลาประชาคม ที่ ๒											
๒๔๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ (สายทาง ไปสำนักสงฆ์)											
๒๔๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเส้นบ้านนาย บรรเจ็ด ถึง คุ้มบ้านนาย สอน หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์											
๒๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลัก หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์	๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลัก หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๔๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๔๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าหลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๒๒												
๒๔๕	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ												
๒๔๖	โครงการปรับปรุงสุขลักษณะให้กับบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ												
๒๔๗	โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายทางหลักภายในหมู่บ้านตำบลจันทิ												

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบควบคุม ประปาให้ได้มาตรฐาน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๒๒ ต. จันทิก อ.ปากซอ จ. นครราชสีมา											

๒.๒ แผนงานการศึกษา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาชุมชนพัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไข่น้ำ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สอยดาว											
๓	โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายคสล.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน หนองไข่น้ำ											
๔	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ											
๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองกะพุ่ม หมู่ที่ ๓											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านท่าข่อย หมู่ ที่ ๑๑๓											
๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๑๑๑											
๘	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตบดอัดสูงไม่ น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ท่าข่อย หมู่ที่ ๑๑๓											

๒.๓ แผนงานการเกษตร : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างบ่อกักจัดขยะ ตำบลจันทิ											
๒	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ตำบลจันทิ											

๒.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานคณะและชุมชน : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาคารขยะใบดักบล											

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินการ.....	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว	กองการศึกษา / กองสวัสดิการสังคมฯ	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๔๔,๓๑๐			✓	โอนเพิ่ม ๙๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน	๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดและร้านค้าชุมชน	กองการศึกษา / กองสวัสดิการสังคมฯ	มี.ย. - ก.ค. ๖๗	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๗,๐๖๐			✓	

๓.๓.๑ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค โดยทรัพยากรด้าน การเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อมเป็นฐาน											

๓.๓.๒ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเกษตรกร	๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเกษตรกร	สำนักงานจัด (งานเกษตร)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๗๐			✓	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มสตรีในพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน											
๓	โครงการขอสนับสนุน งบประมาณให้กลุ่ม สินค้าโอท็อปในหมู่บ้าน											

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวัน น้อมหน้าและของดีเมือง ปากช่อง	๑	โครงการจัดงานวัน น้อมหน้าและของดีเมือง ปากช่อง	กอง การศึกษา / กองสวัสดิการ สังคมฯ	มี.ย. - ก.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเทศบาลกับปลา น้ำเค็ม											

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑.๑ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ที่กรมช่วยเหลือ เกษตรกร											
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการทำเกษตร ประยุกต์ใช้ กับผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๖											

๔.๑.๒ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างเหมาคนงานเกษตร											

๔.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีภัย/พื้นที่เสี่ยงเกิดสาธารณภัย											

๔.๒.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	พ.ค. - ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน											
๓	โครงการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟและเหตุฉุกเฉิน	๒	โครงการอบรมซ้อมแผนหนีไฟ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๗,๙๕๙			✓	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	๓	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๕๐.๒๒			✓	โอนลด ๔๐,๐๐๐

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า	๔	โครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ค.ค. - พ.ย. ๖๖		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการฝึกจิตอาสาภัย พิบัติ											

๔.๓ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียน

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ตามแผนดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสานักพัฒนาเด็กเล็ก											
๓	โครงการจัดซื้อหมวก นิรภัยเพื่อหนูน้อย ปทุมวิทยามีนะจราร											

๔.๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	ไม่ได้ดำเนินงานตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ตามแผนดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสานักในตำบล "นคร จันทร์ทิพย์"											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ภายในตำบล จตุรมิตร เกมส์											
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา											
๔	โครงการส่งเสริม และ สนับสนุน การแข่งขัน กีฬายาวในตำบลและสู่ ความเป็นเลิศ	๓	โครงการส่งเสริม และ สนับสนุน การแข่งขัน กีฬายาวในตำบลและสู่ ความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๖๑๑,๒๒๐			✓	โอนเพิ่ม ๒๔๕,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนสนามกีฬาและ กีฬาในพื้นที่ตำบลจันทัก ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน											
๖	โครงการจัดตั้งศูนย์การ ออกกำลังกาย ภายใน อบต.จันทัก											

๔.๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	เม.ย. ๖๗		๓๐๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา	๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (เข้าพรรษา)	กองการศึกษาฯ	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๗,๓๒๐			✓	
๓	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานภูมิปัญญาหล่อและแห่เทียนพรรษา)											
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๓๕๐			✓	โอนสด ๔๕,๐๐๐

ที่	โครงการในแบบพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดงานพิธี บวงสรวงท่านเจ้าสุรนารี (อาม) ประจำปี งบประมาณ	๔	โครงการจัดงาน ประเพณีบวงสรวงย่าโม	กอง การศึกษา	ก.ค. - ส.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี											
๗	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น (เว้า พ็อน)											
๘	โครงการจัดงานประเพณี รดน้ำผู้สูงอายุ											
๙	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน											

๔.๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล จันทิก	๑	โครงการอบรมส่งเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และกลุ่มต่างๆ	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๘,๒๒๒			✓	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีในบ้าน ตำบลจันทิก	๒	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจันทิก	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๘,๐๔๘			✓	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุตำบลจัน ทิก											
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่ พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์	๓	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่ พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ส.ค. ๖๗		๗๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิก	๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ส.ค. ๖๗		๕๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ

๔.๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	คำชี้แจงในการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐			✓	
๒	โครงการบริการพาหนะรับ - ส่งเด็กปฐมวัย (เด็กยากจน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนา กลุ่มแม่บ้าน ตำบลจันทิก											
๓	โครงการส่งเสริมอนามัย เจริญพันธ์											
๔	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้และศึกษาดูงาน แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรี และประชาชนจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำในการ พัฒนาชุมชนในเขต อบต.จันทิก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพของ ประชาชนในเขตตำบล จันทิ	๓	โครงการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม เยาวชน อบต.จันทิ	๒	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนเด็ก เยาวชนรุ่น ใหม่รู้พิษภัยบุหรี่	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้าง ความเข้มแข็งของ ครอบครัว											
๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่น (Stop Teen Mom)	๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน วัยรุ่น (Stop Teen Mom)	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๕๐			✓	
๙	โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาช่วงปิดเทอม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการขับเคลื่อนสภา เด็กและเยาวชนตำบล	๔	โครงการขับเคลื่อน สภาเด็กและเยาวชน	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างภาพ ประกอบและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	๕	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างภาพ ประกอบและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

๔.๗ แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม)

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๒,๖๘๐,๐๐๐	๒๑,๒๓๗,๗๐๐			✓	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กอง สวัสดิการฯ	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔,๓๖๘,๐๐๐	๔,๓๘๕,๖๐๐			✓	โอนเพิ่ม ๔๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐			✓	
๔	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชน											

๔.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดหา รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์											

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณและป้ายลดความเร็วภายในตำบลจันทัก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒											
๒	โครงการจัดทำป้ายบอกทางและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒											
๓	โครงการจัดทำป้ายบอกซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒ ตำบลจันทัก											

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

๕.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง สังกัดอบต.จันทิก											
๒	โครงการส่งเสริมการล้างมือในเด็กปฐมวัย											

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑	โครงการส่งเสริมและดำเนินการงานแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักกักตุน (งานสาธารณสุข)	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓		ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการอุดหนุน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	พ.ศ. - ส.ศ. ๖๗	พ.ศ. - ส.ศ. ๖๗	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐			✓	
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	พ.ศ. - ส.ศ. ๖๗	มิ.ย. - พ.ศ. ๖๗	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐			✓	
๔	โครงการอุดหนุน สัปดาห์ ขึ้นทะเบียนสัตว์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักงานปัสัค (งานสาธารณสุขสุข)	ค.ศ. ๖๖ - ค.ศ. ๖๗	ค.ศ. ๖๖ - ค.ศ. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๖๐			✓	
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาลาโรซาค สารอาหารไอโอดีนอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน											
๗	โครงการป้องกันโรคปาก เปื่อย เท้าเปื่อยในสัตว์ ทุกหมู่บ้าน											
๘	โครงการจ้างเหมา คนงานสาธารณสุข											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	๕	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	มี.ค. - เม.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการป้องกัน และ ระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	๖	โครงการณรงค์และ ป้องกันควบคุมและระงับ โรคติดต่อ โรคระบาด	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	ค.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗		๕๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์											
๑๒	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช ด้านวัฒนธรรมด้าน											

ที่	โครงการ/แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	การปรับปรุงภาชนะใส่ น้ำและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี											
๑๔	การส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี											
๑๕	การควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี											
๑๖	การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	การพัฒนา สุขภาพ และชุมชน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี											
๑๘	โครงการดูแลสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี											
๑๙	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น											

๕.๓ แผนงานการเกษตร : ส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	สำนักปศุสัตว์ (งานเกษตร)	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓		ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ	

๕.๔ แผนงานงบกลาง : งบกลาง (ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข)

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	สำนักปศุ (งานสาธารณสุข)	เม.ย. ๖๗		๓๐๐,๐๐๐		✓		ไม่ได้รับเงินจัดสรรเนื่องจากเงินคงเหลือมากกว่า ๑ เท่า	
๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม											

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑.๑ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา											
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนค่ายเยาวชนและค่ายวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบล											
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบล											

๖.๑.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการประกันคุณภาพ ภายในและพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก											
๒	โครงการจัดอบรม คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก											
๓	โครงการพัฒนาความรู้ ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก											
๔	โครงการพัฒนาแผนการ จัดการศึกษา											

ที่	โครงการในแบบพัฒนา	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ การผลิตสื่อการเรียนการ สอน											
๖	โครงการส่งเสริม การศึกษา (พูน้อยรัก การอ่าน)											
๗	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๒๐๔,๓๘๐	๑,๑๐๓,๕๙๕			✓	
๘	โครงการอาหารเสริม (นม) (คำขวัญ)											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	๒	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	กอง การศึกษา	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔,๘๕๔,๖๐๐	๔,๗๐๙,๓๕๘			✓	
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน ตำบลจันทิพย์ อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ แห่งชาติ	กอง การศึกษา	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๕๐			✓	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียน การสอน	๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียน การสอน	กอง การศึกษา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	๒๕๑,๕๒๒	๒๕๑,๕๒๒			✓	
๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	๑๓๙๕,๒๒๓	๑๓๖,๒๔๕			✓	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการส่งเสริม การศึกษา											
๑๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ๗ แห่ง											
๑๕	โครงการจัดหาเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันทิ											

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานโรงพยาบาล (งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด)

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักเขต (งาน สาธารณสุข/ กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๓๐			✓	
๒	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น/หมู่บ้าน) ซูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี											

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย											
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ตำบลในการคัดแยกขยะต้นทาง	๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ตำบลในการคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	ก.พ. - ก.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดขยะ											
๔	โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย	๒	โครงการจัดหาถังขยะ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจร้านอาหาร											

๗.๒ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ"											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน											
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการยวบทสร ภายในตำบลจันท	๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุน อาสาสมัคร	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐			✓	
๖	โครงการส่งเสริมการ สนับสนุนฝึกอบรมการ ปลูกไม้ยืนต้นระยะยาว (ต้นไม้เศรษฐกิจ) พืช เศรษฐกิจตำบลจันท หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๒	๔	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการปลูกพืชยืน ต้น	สำนักปลัด (งานเกษตร)	เม.ย. - ก.ค. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

๗.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน.....	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหามลภาวะโลก ร้อนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	๑	โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหามลภาวะโลก ร้อนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓		ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๘.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	๑	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตภายใน	สำนักปลัด (งานตรวจสอบภายใน)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓		ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น											
๓	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการอบรมกฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	๓	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด (งานตรวจสอบ ภายใน)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานสมาชิก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลจันทิภักและ ประชาชนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ											
๗	โครงการหมู่บ้าน พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย											
๘	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาบุคลากรของ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิภัก	๔	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และ ผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (งานบุคลากร) / กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๑,๘๖๔,๖๖๕			✓	โอนเพิ่ม ๑,๘๕๐,๐๐๐ โอนทด ๒๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำงาน ร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ	๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำ ร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานบุคลากร) / กอง สวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๕		✓		โอนลด ๗,๐๐๐
๑๐	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลชั้นที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ											
๑๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.											

๔.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินการ	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	พ.ศ. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๒			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ และบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น											

๔.๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	๑	โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	กองคลัง	ม.ค. - พ.ศ. ๖๗		๑๕,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ ตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษี											
๓	โครงการสำรวจและ ประเมินแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน											

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน

๔.๑ แผนงานทะเบียนและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ ตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการขออุปถัมภ์ที่ดิน ๓๓๓๓											
๓	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาล											
๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล	๓	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ๓ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่											
๒	โครงการวางท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่											
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกวียน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกวียน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน คุ่มเสถียร วัดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ											
๗	โครงการติดตั้งไฟโซล่า เซลล์แสงสว่างถนน สาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ											
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขยายบ้าน นายสิงห์ทอง ท่าช้างก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คู่มือหน้า บ้านนายณรงค์ กนกศิริ ประเสริฐ หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ											
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตาม สายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านท่า หีบ											
๑๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											
๑๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คู่มือบ้านถ้ำ รพท.ฝั่งสองฝั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ											
๑๕	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม											
๑๖	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์เพื่อใช้กับปั๊มเมอร์ ดูตน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดเจาะ บ่อบาดาล) หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม	๒	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดเจาะ บ่อบาดาล) หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ส.ค. - พ.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม											
๑๙	โครงการขยายเขต ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านชีเมื้อง											
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หลังวัดไปชนกับถนนเส้น ไปบ้านชันมิด หมู่ที่ ๔ บ้านชีเมื้อง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว ศูนย์เฉลิม เมกา หมู่ที่ ๔ บ้านสันม่วง											
๒๒	โครงการติดตั้งโคมไฟแสง ส่องสว่างถนนสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้าน สอยดาว											
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว											
๒๔	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ											
๒๖	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ตามถนนสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน											
๒๗	โครงการก่อสร้างทางน้ำประปาภายในหมู่บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน											
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอคลองเจด หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม้ส้ม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างถนนสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกซอย หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม											
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายวินัย ชั่นสันเทียะ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม											
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายวินัย ชั่นสันเทียะ จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม											
๓๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสื่อตาม สายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน ชัยภูมิ											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้ม จัดสรร" หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองใหญ่											
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "ซอย ยังยืน" คุ้มฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่											
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "ซอยวอลอนงค์" คุ้มฝาย น้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองใหญ่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด "คุ้มฝ่ายน้ำ" หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่											
๓๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๓๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดหน้าบ้านตาขอม (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าจอย											
๔๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าจอย											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ขอยใหม่ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า งอย											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ขอย ๘ เชื่อม ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย เชื่อมต่อ บ้าน เขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา											
๔๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก (ขอยบ้านนาย สวัสดิ์ ผ่ากลาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประสิทธิ์											
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนายนิส) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประสิทธิ์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนาเกลือ) หมู่ ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๔๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสียบตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์											
๔๗	โครงการติดตั้งเสาไฟส่อง สว่างในหมู่บ้านแบบโถง เซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์											
๔๘	โครงการติดตั้งชุดไฟส่อง สว่างไฟฟ้าติดเสาได้แบบ อัตโนมัติ หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางในหมู่บ้าน (ซอยบ้านปากกอก) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ซอยบ้านช้างดำ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๕๑	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์											
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะ น้ำบาดาล (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชอยบ้านนาย จิต เจริญสุข) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์									
๕๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนายจรัส เป็น แก้ว) หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์									
๕๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่า เซลล์ ถนนสาธารณะทั้ง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ชัยหินแก้ว									
๕๖	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัยหินแก้ว									

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบ เสียดสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทับแก้ว											
๕๘	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาสขนาด ๒,๐๐๐ และติดตั้งความ สูงจากพื้น ๖ เมตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่											
๕๙	โครงการติดตั้งแผงโซล่า เซลล์กับระบบสูบน้ำ ประปา ทนั้วัดป่า สถานีใหม่ หมู่ที่ ๑๙ บ้าน จันทิโกใหม่											
๖๐	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนซอยหน้า บ้านผู้ช่วยมงคล ต้นสูง เป็น หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโก ใหม่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๑	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนซอยใต้สี่ ห้อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทัก ใหม่											
๖๒	โครงการก่อสร้างสะพาน เหล็กกบิตรวงรอบจาก บ้านนางจันทนา ถึงบ้าน นางสำเนา											
๖๓	โครงการต่อเติมหลังคา ประชาชนและติดตั้งไฟแสง สว่างภายในอาคาร หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทักใหม่											
๖๔	โครงการต่อเติมขยาย ศาลาประชาชน หมู่ที่ ๒๐ บ้านจันทัก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ซอยบ้าน ผู้ใหญ่กุ่ม หมู่ที่ ๒๐ บ้าน จันทิมา											
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม ล่าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านจันทิมา											
๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ซอย ส. อบต.สน หมู่ที่ ๒๐ บ้าน จันทิมา											
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ร	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๙	โครงการเดินระบบท่อ ประปาใหม่ทั้งหมู่บ้านทุก ซอยพร้อมถังแลกเปลี่ยน หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์ สามัคคี											
๗๐	โครงการติดตั้งถังแลกเปลี่ยน ใหม่ จุดบ้านอบต.พรชัย หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์ สามัคคี											
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้าน น.ส.จันทร์แรม หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี											
๗๒	โครงการซ่อมแซมระบบ เสียบตามสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ร	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างในอาคารสำนักงาน สาธารณสุข ภายในหมู่บ้าน ทุกซอย หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาน หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์											
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านลุงเล็งถึงบ้าน ยายซำแห่ง หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ เชื่อมต่อ ม.๑๕ บ้านโนนอารี ต. ปากช่อง จ.นครราชสีมา											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อบ้านหนอง กระทุ่ม ตำบลจันทิก											
๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายบ้านป่าไผ่ ม.๑ - บ้านหนองกระทุ่ม ม.๓											
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลจันทิก ใหม่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลจันทัก											
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนองกะ พุ่ม ต.จันทัก											
๖	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าไผ่ ม.๑ - บ้านหนองกะพุ่ม ม.๓											
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนสายหลัก ไปบ้านหนองตอ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าไผ่สายคลองอี แตง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้ ถ่านเซลล์สายบ้านป่าไผ่ หนองกระทุ่ม (แยก โรงเรียนหนองกระทุ่ม)											
๙	โครงการก่อสร้างถนนค สล. (ซอย ๓ คลองอี แตง) หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ ตำบลจันทัก											
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่าไผ่ สายคลองอีแตง											
๑๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๓											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการขุดลอกหนอง น้ำพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ในพื้นที่ ๕๖ ไร่ บ้านท่าหีบ ม.๒ ต.จันทก อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา											
๑๓	ก่อสร้างถนนน้ำถั่วผ่าน คสล. (ขมิ้นครผ่านได้) หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม (จำนวน ๒ จุด)											
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านชัยมิ่ง ม.๔ - บ้านท่าอ้อย ม.๑๓ เชื่อมต่อบ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กคอนกรีต สายบ้านชัย ม่วง ม.๔ - บ้านชัยเมื ม.๒๐ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านท่ามะนาวใหม่ ต. หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านชัยม่วง ม.๔ - บ้าน ชัยเมืค ม.๒๐ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านท่ามะนาวใหม่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา											
๑๗	โครงการก่อสร้างติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์สายชัยม่วง ปาก ทางวัดชัยเมืค											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง คุ่ม เชื้อเพลิงเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านซับม่วง เชื่อมต่อ บ้านเขาเสด็จ ม.๒๓ ต. หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา											
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว สายสอย ดาว - สายชนวน											
๒๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้าน หนองดอ ตำบลจันทัก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้านขับ ไม้ล้มเหนือ ตำบลจันทิก											
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้าน หนองคอ ค.จันทิก											
๒๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้านขับ ไม้ล้มเหนือ ค.จันทิก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ข.บ้านนาย เปลี่ยน แซ่มุตตา หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข. บ้านนายเปลี่ยน แซ่มุต ตา หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											
๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ข.บ้านนาย รุ่งโรจน์ โพธิ์นอก หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข. บ้านนายรุ่งโรจน์ โพธิ์ นอก หมู่ ๕ บ้านสอยดาว											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการก่อสร้างติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์สายสอยดาว - ตำบลห้วยแก้ว (หมื่นวัดชัย หินแก้ว)											
๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคยกริด หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว สายเชื่อมต่อขับ โน้สึงเหนือ	๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคยกริด หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว สายเชื่อมต่อขับ โน้สึงเหนือ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคยกริด หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมขี้ัง โรงเรียนถึงบ้านนายเทศ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัย ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๒	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หลังโรงเรียนบ้านหนอง ไผ่ หมู่ ๖ เชื่อมต่อ ม. ๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำ พญากลาง อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๓	โครงการถนนลาดยาง (ต่อจากเส้นเดิม) ซ.บ้าน นายเทศ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ไผ่ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.ม่วงเหล็ก จ. สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ต่อจากเส้น เดิม) ซ.บ้านนายเทศ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซำ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. นวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๕	โครงการถนนลาดยาง ๔.๒ พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซำใหม่ ต. ลำพญากลาง อ. นวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๖	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ๔.๒ พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซำ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. นวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๖๗) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการถนนลาดยาง ซ. บ้านใหม่สุพรรณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ เชื่อมต่อกับ ม.๑๐ บ้านชัย ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๘	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.บ้านใหม่ สุพรรณ หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไช้ฯ เชื่อมต่อ ม. ๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำ พญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๓๙	โครงการถนนลาดยาง ซ. บ้านไร่แก่งคอย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ เชื่อมต่อกับ ม.๑๐ บ้านชัย ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ข.บ้านไร่แก้ง คอย หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ไช้ น้ำ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ (ข.ข้างโรงเรียนบ้าน หนองไช้ น้ำ) เชื่อมต่อ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (๗.๒ พัฒนา) เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำ พญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (๕.บ้านไร่แก่งคอย) เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัย ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กคอบกวีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ สายหลังโรงเรียน เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กคอบกวีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ สายฟาร์มหมูเชื่อมต่อกองกะทุ่ม เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไช้ น้ำ สายไธสง คอย เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี											
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขยายบ้าน ไร่อยุธยา ซอยบ้านยายชู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ น้ำ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านยายชู ซอยบ้านไร่อยู่สุยา ซอย บ้านตาตุม หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไข่น้ำ เชื่อมต่อ ม. ๑๐ บ้านซับใหม่ ต.ลำ พญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (๒.ข้างโรงเรียนบ้าน หนองไข่น้ำ) เชื่อมต่อ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านซับ ใหม่ ต.ลำพญากลาง อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี											
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน ตำบลบ้าน เหนือ	๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน ตำบลบ้าน เหนือ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอบริต รห้วยสายทาง นม.๓๐๑๓ ช่วงงา บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทิก เชื่อมต่อ บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพญาหลวง อำเภอแมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี											
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอบริต รห้วยสายทาง นม.๓๐๑๓ สายบ้านสายชนวน ม.๓ - บ้านราษฎร์ธานีคีรี ม. ๒๑											
๕๓	โครงการถนนลาดยาง คูนบ้านเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางพร้อมทาง ท่อระบายน้ำ ซ.หัวไทร หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน											
๕๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางเชื่อมต่อ บ้านสายชนวน บ้านชัย โน้น หมู่ที่ ๗ บ้านสาย ชนวน											
๕๖	โครงการถนนลาดยาง กว ซอยดาว บ้านชัยหินแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านซอยดาว											
๕๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน สายเชื่อมต่อ ชัยโน้น											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านสายขวน (สาย เชื่อมต่อเข้าไม้ส้ม)											
๕๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสายขวน											
๖๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองดอ เชื่อมหมู่ที่ ๓๐ (บ้านหนองดอ - บ้านหนองใหญ่)											
๖๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ คอนกรีต สายเชื่อม ระหว่างตำบลจันทักกับ ตำบลปากช่อง จากบ้าน หนองใหญ่ไปหนองดอ ม.๘											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอบก๊วต สายคุ้มฝ่าย บ้านโป่งคันทะพาน เชื่อมกับบ้านหนองตา แก้ว ม.๘ ตำบลปากช่อง ถนนเชื่อมระหว่างตำบล เส้นที่ ๒ ตำบลจีนพิสัยกับ ตำบลปากช่อง											
๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอบก๊วต สายบ้าน หนองค้อ ม.๘ - บ้าน หนองใหญ่ ม.๑๐											
๖๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอบก๊วต สายบ้าน หนองค้อ ม.๘ - บ้าน หนองใหญ่ ม.๑๐											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์หัตถิ ภคอนุภิต วิทยาลัยทาง นม.๓๐๑๓๗ สายบ้าน หนองตอ ม.๘ - ทาง หลวงหมายเลข ๒๒๒๔											
๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์หัตถิ ภคอนุภิตสายรอบบ้าน หนองตอ บ้านหนองใหญ่											
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. พริ้งใหญ่											
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนค สล. (ซอยใหญ่) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตอ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านชันไม้ส้ม หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้าน สายชนวน ตำบลจันทิก											
๗๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านชันไม้ส้ม หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้าน สายชนวน ต.จันทิก											
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. ป่าอ้อย ชั้หัวโกรก หมู่ที่ ๔ บ้านชันไม้ส้มเหนือ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข. ชุมชน ชัยวิโรธรักษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านชัยไม่ล้มเหนือ											
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง สี่แยกเสียวขวาค้อ ถนนลาดยางเดิมถึง คลองลำพญาหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านชัยไม่ล้ม ตำบล จันทัก											
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติด คอนกรีต ขอยป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ บ้านชัยไม่ล้ม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองขุด หมู่ที่ ๙ บ้านชัยภูมิ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองขุด หมู่ที่ ๙ บ้านชัยภูมิ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มี.ย. - ต.ค. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐			✓	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขยายหมู่ที่ ๙ บ้านชัยภูมิ เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายหน้า วัดคลองลึก - บ้านสาย ขนวน หมู่ที่ ๕ บ้านชัย ไม้มื่น เชื่อมต่อ ม.๑๐ บ้านชัยใหม่ ต.ลำพญา กลาง อ.ม่วงเหล็ก จ. สระบุรี											
๓๘	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ ต. จันทิก อ.ปากช่อง											
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สายหน้าวัด หนองใหญ่เชื่อมกับ ด้านหนองอ่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้ม เขาน้อย" หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองใหญ่											
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้ม สายหยุด" หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่											
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองคอ หมู ๘ ต.จันทิก เชื่อม ระหว่างบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๐ เชื่อมหนอง แก้วตา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก คุ้มฝายน้ำล้นผ่านเส้นคุ้ม หัวสะพานเชื่อมถึงบ้าน หนองตาแก้ว หมู่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่	๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก คุ้มฝายน้ำล้นผ่านเส้นคุ้ม หัวสะพานเชื่อมถึงบ้าน หนองตาแก้ว หมู่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			✓	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก คุ้มหน้าวัด บ้านหนอง ใหญ่ เชื่อมถึงบ้านเลข สอง ต.หนองอ่างเสือ อมวกเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่											
๘๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ สายคุ้ม หัวสะพาน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสน์ฟัดดี กคอบก๊วด หมู่ที่ ๓๐ บ้านหนองใหญ่ (สาย เชื่อมค่อมหัวสะพาน)											
๔๗	โครงการปรับปรุงผิว ทางคสล.ที่ข้าวุด (น้ำกีด ชะระสะพาน) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสะแกเหนือ											
๔๘	โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามทางซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสะแกเหนือ											
๔๙	โครงการก่อสร้าง สะพานคสล.ข้ามคลอง หนองสะแก ซ.๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสะแกเหนือ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอบกรีด ขอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแก เหนือ											
๙๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอบกรีด ขอยบ้านนาง พเรียน เชื่อมต่อขอย ๑ แะขอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสะแกเหนือ											
๙๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอบกรีด ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแก เหนือ	๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอบกรีด ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแก เหนือ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๙๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๙๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ข.บ้าน ปราโมทย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ข.บ้านนายไปย หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่ในเขาค้อลาดยางเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง สายเชื่อมต่อสะพานคอนกรีต											
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์กคอนกรีต ขอยนายอุดม หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอยนาง สารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญาหลวง											
๙๙	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอบกรีต สายหน้าวัดท่าอ้อย ต่อ จากของเดิมถึงสามแยก	๖	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอบกรีต สายหน้าวัดท่าอ้อย ต่อ จากของเดิมถึงสามแยก	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอส่งมอบงาน
๑๐๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง พัง ๑๐ ขอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า อ้อย เชื่อมต่อ บ้านเขา เสด็จ ม.๒๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ๔.๒ กิโลเมตร ถึงบ้านขามวัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย เชื่อมต่อ บ้านเขาเล็ง ม.๒๓ ต. หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา											
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ขยายร่วมใจ เชื่อมซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย เชื่อมต่อ บ้านเขาเล็ง ม.๒๓ ต. หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลท์ที่ กุดอนกรีด หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้าน ส. ขอบตอ้อย แยกสำนัก สงฆ์ผาธรรม)											
๑๐๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลท์ที่ กุดอนกรีด หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ สมพงษ์ แยกบ้านช่าง ฉลอง)											
๑๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เส้นทางขึ้น วัดพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๔ ต่อจากเส้นเดิม											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์											
๑๐๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๑๐๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (ขอยบ้าน นายสมพงษ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											
๑๐๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (ขอยบ้าน นายเอกพงษ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (จากสาม แยกสำนักสงฆ์ภูเขารวม ถึงบ้านนาปรังวิทย) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประสิทธิ์											
๑๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอบริการภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประสิทธิ์											
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านชันมะละกอ ม.๑๕ - บ้านสองดาว ม.๕											
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ สายหลักหน้าบ้านนาง คำนึ่ง											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านชั้นมะละกอ สาย หลักไปบ้านสอยดาว											
๑๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านชั้นมะละกอ ซอย เข้าบ้านค้ายาไฮมสเดย์											
๑๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ที่ กคยอมก๊ว็ด สายซอย ร่วมเย็น หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ชั้นมะละกอ											
๑๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สาย เชื่อมต้องลงสอยดาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านชั้นมะละกอ											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/ อุปสรรค/ข้อ เสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน น.ส.ค้ำนึ่ง ศรีเพ็ชร หมู่ที่ ๑๕ บ้านชัย มะละกอ	๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน น.ส.ค้ำนึ่ง ศรีเพ็ชร หมู่ที่ ๑๕ บ้านชัย มะละกอ	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๒๖๘,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๑๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่ม บ้านนายสนั่น สีเพ็ชร จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ชัยมะละกอ											
๑๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัยหินแก้ว ทางสาย หลักชัยหินแก้ว - สาย ชวน											
๑๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ชัยหินแก้ว											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว											
๑๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายหลักใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ซับหินแก้ว สายบ้านสอย ดาว - บ้านซับหินแก้ว และสายบ้านซับหินแก้ว - บ้านสายชนวน											
๑๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว - บ้าน สอยดาว											
๑๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว - บ้าน สายชนวน											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางข้ามฝาย (คลอง) บ้านซับหินแก้ว	๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางข้ามฝาย (คลอง) บ้านซับหินแก้ว	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๒๗	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว											
๑๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีตสายเชื่อมต่อ สายชนวน หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว											
๑๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับหินแก้ว ไปบ้านสอยดาว											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สายเชื่อมต่อ บ้านสายขานวน หมู่ที่ ๑๑ บ้านชัยไม่สันเหนือ											
๑๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ศาลข้างศาล ดาปู หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัย ไม่สันเหนือ											
๑๑๒	โครงการเสริมผิว AC ลาดยาง หมู่ ๑๘ ขอย โนนสมบูรณ์ (ต่อจาก เดิม) เชื่อมต่อ ตำบล หนองสาหร่าย											
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ชัยศึกใหม่											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอนามัยหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๑๙ บ้าน จันทิโกใหม่	๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังอนามัยหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๑๙ บ้าน จันทิโกใหม่	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจันทิโกใหม่ หมู่ที่ ๑๙ - บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖											
๑๓๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านชัย มะละกอ ม.๒๐ - บ้าน ชัยมะละกอ ม. ๑๕ - บ้านสอยดาว ม. ๕											
๑๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านชัย มีด ม.๒๐ - บ้านชัย มะละกอ ม.๑๕	๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านชัย มีด ม.๒๐ - บ้านชัย มะละกอ ม.๑๕	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขี้เม็ด ม.๒๐ - บ้าน ขี้เมะจะก่อ ม.๓๕											
๑๓๙	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายหลัก เส้นขี้เม็ด - ขี้เมะวัง หมู่ ๒๐ บ้านขี้เม็ด											
๑๔๐	โครงการปรับปรุงผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง น.ม.๓๐๑๗ สายบ้านราษฎร์สามัคคี ม.๒๑ - บ้านหนองคอ ม.๔											
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุขิม (ต่อจาก เส้นเดิม) หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เลี้ยวหลัก สี่แยกไปหนองตอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี	๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เลี้ยวหลัก สี่แยกไปหนองตอ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		๕๐๐,๐๐๐			✓		รอทำสัญญา
๑๔๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมต่อฝ่าย ท้ายหมู่บ้าน ตำบลจันทิก											
๑๔๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายทางไปสำนัก สงฆ์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อ น้ำทิพย์											
๑๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ่อน้ำ มาบ้านป่าอีว หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ้านคา เฉลิมถึงบ้านชัยแห่ง หมู่ ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์											
๑๕๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ้าน แสงเดือนถึงบ้านยาย สมาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อ น้ำทิพย์											
๑๕๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ (สายทาง ไปสำนักสงฆ์ป่าสวนสน)											
๑๕๙	โครงการปรับปรุง คู่อ้อมแอมมีวังหวังจรจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมต่อฝ่าย ท้ายหมู่บ้าน ต.จันทึก											

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕๐	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต เส้น ๓ แยก ทางขึ้นบ้านบ่อน้ำทิพย์											
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ๓ แยกทางขึ้น บ้านบ่อน้ำทิพย์ ระยะทางติดจากตลาดยาง (เดิม)											

ผลการติดตามและประเมินผลหลักสูตร (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ

๑. ประเภทหลักสูตรงานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน	รายละเอียดหลักสูตร	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	บริหารทั่วไป	จัดทำคู่มือ ขนาด ๑๓ นิ้ว ฟุต จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๑๘,๕๐๐	๑๗,๙๐๐			✓	

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	แผนงาน	รายละเอียดหลักสูตร	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานการศึกษา	จัดทำคู่มือสั่งงาน จำนวน ๕ ชุด	กองการศึกษา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐			✓	
๒	แผนงานการศึกษา	จัดทำคู่มือสั่งงาน จำนวน ๕ ชุด	กองการศึกษา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	

แผนงานสาธารณสุขุ : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	แผนงาน	รายละเอียดคุณลักษณะ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานสาธารณสุข	จัดหาผู้เฝ้า ขนาด ๔ คิวบิก ฟุต จำนวน ๒ ตู้	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	ม.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๒๖,๐๐๐	๒๕,๘๘๐			✓	

๒. ประเภทคุณลักษณะคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน	รายละเอียดคุณลักษณะ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	จัดหาคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐			✓	
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐			✓	

แผนงานบริหารทั่วไป : งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน	รายละเอียดคุณลักษณะ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	จัดทำคอมพิวเตอร์ All In one งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักกฤษฎีกา (งานตรวจสอบ ภายใน)	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	แผนงาน	รายละเอียดคุณลักษณะ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	จัดทำคอมพิวเตอร์ All In one งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗	๕๘,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	จัดทำเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐			✓	

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	แผนงานการศึกษา	จัดหาคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๘	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐			✓	

แผนงานสาธารณสุขุ : งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น

ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	แผนงานสาธารณสุขุ	จัดหาคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักมัตต (งาน สาธารณสุขุ)	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗		๒๔,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานสังคม สงเคราะห์	จัดหาคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐			✓	
๒	แผนงานสังคม สงเคราะห์	จัดหาเครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐			✓	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	จัดหาคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	กองช่าง	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	จัดหาเก้าอี้ผู้บริหาร ฯ จำนวน ๓ ตัว	กองช่าง	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐			✓	

ผลการติดตามและประเมินผลวัสดุ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์

๑. แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	แผนงาน	วัสดุ	รายละเอียดวัสดุ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ).....
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน การศึกษา	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๖๕,๑๖๖			✓	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๒	แผนงาน การศึกษา	วัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	ก.พ. ๖๗/ มี.ย. ๖๗	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๗๘,๙๐๐			✓	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน การศึกษา	วัตถุประสงค์ งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปการ สวด เขียนกระดาษ น้ีบรรทัด ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	ก.พ. ๖๗/ มี.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๒	แผนงาน การศึกษา	วัตถุประสงค์ งานครัว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร เสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ค.ศ. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๒,๓๕๕,๕๐๐	๑,๕๐๖,๗๑๑.๕๓		✓		จ่ายเป็นพอมึง อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	วัตถุประสงค์กีฬา	เพื่อจួយเป็นคำวิสัย กีฬาต่างๆ เช่น ตาข่าย กีฬาต่างๆ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูก แฮร์บอล นกหวีด ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗		๑๕๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์งาน	เพื่อจួយเป็นคำ วิสัย สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	กองช่าง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๒			✓	

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวัสดุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	กองช่าง	อ.ค. ๖๖/ ม.ย. ๖๗/ ส.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ส ปูน ทราย ขางมะตอย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	กองช่าง	ค.ค. ๖๖/ ก.พ. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เฟลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	กองช่าง	พ.ย. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ ก.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	กองช่าง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๐,๕๐๔.๕๐			✓	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	กองช่าง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๓๕๐			✓	

งานก่อสร้าง

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	พ.ย. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ ก.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ วิสัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หอคอยไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	กองช่าง	อ.ค. ๖๖/ เม.ย. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๖,๘๙๐.๐๐			✓	โอนเพิ่ม ๗๖,๐๐๐
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ ก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ส ปูน ทราย ยางมะตอย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	กองช่าง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๙๘๓.๘๕			✓	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	กองช่าง	พ.ย. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ ก.ค. ๖๗		๕๐,๐๐๐		✓			

๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	แผนงานสังคมสงเคราะห์	วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	เพื่อช่วยเหลือเป็นคำ วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๕๘,๐๕๕			✓	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อช่วยเหลือเป็นคำ วัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฟิล์ม ฯลฯ	กองสวัสดิการฯ	ก.พ. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๕๔,๘๖๐			✓	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	กองคลัง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.ค. ๖๗ ส.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๐๓.๖๐			✓	
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์สำนักงาน งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	กองคลัง	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๗,๗๕๐			✓	
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายโมล์ เทลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	กองคลัง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	กองคลัง	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	ค.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๖๖.๓๐			✓	
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ต่างๆ	กองคลัง	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๖	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	กองคลัง	ธ.ค. ๖๖/ เม.ย. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗ ส.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๓๐			✓	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐

งานบริหารทั่วไป

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามีระบุ.....)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖/ เม.ย. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	ธ.ค. ๖๖ มี.ย. ๖๗ ส.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๙๕๐		✓		โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๗/ มี.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์งาน งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖/ เม.ย. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ก.พ. ๖๗ มี.ย. ๖๗ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๗,๐๙๓		✓		โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เพลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗		๑๐๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ (ถ้ามี)
๖	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ก.ค. ๖๗ ส.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๕๘.๒๐			✓	โอนสศ ๑๐๐,๐๐๐
๗	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ต่างๆ	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุป สรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์ฯ)	ก.พ. ๖๗/ ส.ค. ๖๗		๕,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรืองานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์ฯ)	ม.ค. ๖๗/ ก.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุป สรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)ระบุ ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
					ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	สำนักปลัด (งาน ตรวจสอบ ภายใน)	ธ.ค. ๖๖/ มิ.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด (งานตรวจสอบภายใน)	มี.ค. ๖๗/ก.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ (ถ้ามี)
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ โฆษณา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ	สำนักปลัด (งานตรวจสอบภายใน)	มี.ค. ๖๗/ก.ค. ๖๗		๒,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ (ถ้ามี)

๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	วัตถุประสงค์ วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	มี.ค. ๖๗/ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒,๓๓๐			✓	

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สวิตช์ ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๓	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัวต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	พ.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๔	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ ก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูน ทราย ยางมะตอย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๕,๐๗๕			✓	
๕	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ เครื่องแต่ง กาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	พ.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐			✓	

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เม.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๗	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ ดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิงต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ม.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๗/ ส.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๔,๗๕๐		✓		
๘	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์ สนาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สนามต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	มี.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ
๙	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมัน สกรู สายไมล์ เฟือง น้ำ กลั่น ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ม.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๒๕๖		✓		

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	วัตถุประสงค์เพื่อ และหล่อเลี้ยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยง ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันยี่ห้อ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ค.ศ. - ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ก.ค. ๖๗ ส.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๘,๑๔๙.๒๐		✓		

งานจราจร

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์เพื่อ รักษาความปลอดภัย ภายใน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวัสดุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	มี.ค. ๖๗		๕๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๒	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	วัตถุประสงค์เพื่อ จราจรต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ จราจรต่างๆ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เม.ย. ๖๗		๓๕๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ

๗. แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงาน การเกษตร	วัตถุประสงค์สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ก.พ. ๖๗/ ก.ค. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๒	แผนงาน การเกษตร	วัตถุประสงค์การเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๓	แผนงาน การเกษตร	วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด (งานเกษตร)	มี.ค. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ

๔. แผนงานเกษตรและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แผนงานเกษตรและชุมชน	วัตถุประสงค์ วิทย์ วิทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ท่อร้อยไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	ม.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
๒	แผนงานเกษตรและชุมชน	วัตถุประสงค์ งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัวต่างๆ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	มี.ค. ๖๗/ ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
๓	แผนงานเกษตรและชุมชน	วัตถุประสงค์ กาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ	สำนักปลัด (งานกำจัดขยะฯ)	เม.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓	

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	แผนงานคหะ และชุมชน	วัตถุประสงค์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก นี้อคและ สกรู สายโมส เพลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	สำนักปลัด (งานกำจัด ขยะฯ)	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๑๑,๓๒๘			✓	
๕	แผนงานคหะ และชุมชน	วัตถุประสงค์ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	สำนักปลัด (งานกำจัด ขยะฯ)	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๗.๕๐			✓	

๙. แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขขึ้น

ที่	แผนงาน	วัตถุประสงค์	รายละเอียดวัตถุประสงค์	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	แผนงานสาธารณสุข	วัตถุประสงค์ด้านไฟฟ้าและวิทย์	เพื่อจ่ายเป็นครัวเรือนไฟฟ้าและวิทย์ต่างๆ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	อ.ค. ๖๖/ม.ย. ๖๗/ส.ค. ๖๗		๒๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ (ถ้ามี)
๒	แผนงานสาธารณสุข	วัตถุประสงค์ด้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นครัวเรือนบ้านงานครัวต่างๆ	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ม.ค. ๖๗/พ.ค. ๖๗/ก.ย. ๖๗		๓๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ
๓	แผนงานสาธารณสุข	วัตถุประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นครัวเรือนวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ก.พ. ๖๗/มี.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗/ก.ค. ๖๗/ส.ค. ๖๗/ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๑,๒๕๐			✓	

ที่	แผนงาน	วัสดุ	รายละเอียดวัสดุ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	แผนงาน สาธารณสุข	วัสดุเครื่องแต่ง กาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายต่างๆ	สำนักปลัด (จากสาธารณสุข)	ม.ค. ๖๗/ พ.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๐๐		✓		
๕	แผนงาน สาธารณสุข	วัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึก ฯลฯ	สำนักปลัด (จากสาธารณสุข)	ก.พ. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗		๑๐,๐๐๐		✓			ไม่ได้ดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติ
๔	แผนงาน สาธารณสุข	วัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและ สกรู สายไมล์ เทลา น้ำ กลั่น ฯลฯ	สำนักปลัด (จากสาธารณสุข)	ม.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๐		✓		
๕	แผนงาน สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมัน จารบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	สำนักปลัด (จากสาธารณสุข)	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖/ ก.ค. ๖๗/ ส.ค. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๓๓,๑๑๖.๕๐			✓	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

• ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จันทิกดำเนินการ

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๔. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน ๘๐ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน โครงการ

• ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/ แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย ของแผนพัฒนา

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทันช่วงเวลา ดังกล่าว

๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมายค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๖. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

เข้าร่วมประชุม เพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก <https://www.juntuek.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ๒๖๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖-๑๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/งาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เห็นควรให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบรายงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละโครงการ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางแสงจันทร์ บัวชา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสุทนต์ สอนนิมพลี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายมงคล ลาวัลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายโยธิน พงศ์พิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

1. สำนักปลัด *วิฑูรย์*

2. กองคลัง *✓*

3. กองช่าง *✓*

4. กองสวัสดิการ *✓*

5. กองการศึกษา *✓*

6. งานสาธารณสุข *✓*

7. งานเกษตร *✓*

8. งานป้องกัน *✓*



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งส่วนราชการทุกกอง / งาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมนำเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินไว้แล้ว

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่เสนอมาพร้อมนี้

/เรียน...หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางแสงจันทร์ บัวชา)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทนต์ สวนฉิมพลี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


เรียน ปลัด อบต.จันทิก
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล Sawaly)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายก อบต.จันทิก
- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายโยจิน พงกษทัตถ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมปอง รัตตุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ที่ นม ๗๕๑๐๓/ว.๑๕๕๓



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
๒๖๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง นม ๓๐๑๓๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลจันทึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่ได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง รอดคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban_06302108@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

๑.๓.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานประชุม

๒.๑.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ขอความเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ

.....

.....

ส่งหนังสือประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายสุชาติ พึ่งสุข	ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านสายขนวน		กทช
๒. นายพรชัย รอดคุ่น	ส.อบต. หมู่ที่ 21 บ้านราษฎร์สามัคคี	นทท.นล	กทช
๓. นายสำรวย ขอสเหล็กกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ 17 บ้านชัยไม้ล้มเหนือ	นทท.นล	กทช
๔. นายอนุสรณ์ สติพงษ์ชา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านพรหมประดิษฐ์		
๕. นายมานัต อุดกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านชัยไม้ล้มเหนือ	นทท.นล	กทช
๖. นางสาวนภาพร คงแสนคำ	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไม้		กทช.
๗. นายสุนทร บิ๊กขุนทด	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม	นทท.นล	กทช
๘. นายมงคล ลาวัลย์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก		
๙. นางปาลิดา สายทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รทท.ผอ.กองการศึกษา	นทท.นล	
๑๐. นายบุญเดียว อางหาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นทท.นล	
๑๑. นายสุนทร คำกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นทท.นล	กทช

(overlaid - 0.000000)

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

[illegible]

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายสุชาติ	พึงสุข	ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านสายขนวน
๒. นายมานัด	อดุลกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านขั้วไม้ล้มเหนือ
๓. นายสุนทร	บึกขุนทด	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม
๔. นายมงคล	ลาวัลย์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
๕. นางปาลิตา	สายทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รท.ผอ.กองการศึกษา
๖. นายบุญเทียว	อาจหาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพรชัย	รอดตุ่น	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี
๓. นายสำรวย	ขอเหล็กกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ บ้านขั้วไม้ล้มเหนือ
๓. นายอนุสรณ์	สถิตพงษ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์
๔. นางสาวนภาพร	คงแสนคำ	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่
๕. นายสุนทร	คำกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นางแสงจันทร์	บัวชา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นางสาวณัฐยา	รากแก่น	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางแสงจันทร์ฯ ประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
นักวิเคราะห์ฯ ประธานในที่ประชุม ได้รับเกียรติโดยท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกฯ เรียนเชิญท่านรองปลัดฯ คณะ

นางปาลิตาฯ ประธานฯ คณะ ขออนุญาตท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ดิฉันนางปาลิตา สายทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก การประชุมวันนี้เป็นการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คือ จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ

๓. ผลการดำเนินตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการ ตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้อำนาจและความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งเราจะต้องประชุมติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และรายงานสภา ให้ได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการต้องรายงานผลและเสนอ ความคิดเห็นที่ได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ก็ขอเปิดการประชุมค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางปาลิดา
ประธานฯ

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก (ปรับปรุง) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และได้นัดหมายให้เรามาประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามที่ได้แจก ให้กรรมการทุกท่านแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๒

นางปาลิดา
ประธานฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีเรื่องที่รับรองรายงานการประชุม

.....รับทราบ.....

เรื่องที่เสนอพิจารณา

๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


นางปาลิดา
ประธานฯ

ค่ะ ต่อไปดิฉันขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อที่ ๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงค่ะ

นางแสงจันทร์
นักวิเคราะห์

เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน ดิฉัน นางแสงจันทร์ บัวชา นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ ขออนุญาตชี้แจงให้คณะกรรมการทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ (๒) และ (๓) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-Plan) ไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตาม และประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอกจึงต้องมีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกัน ตามลำดับต่อไป ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผล การปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ - ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงาน ของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอน ได้ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



- และปรากฏผลดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) แบบรายงานโครงการต่างๆ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามและประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการ ๑ คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก ๑ คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

- วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการติดตามและประเมินผล ด้วยระบบ e-Plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น ๑๒ เดือน ภายในเดือนธันวาคม แล้วรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกัน ภายใน ๑๕ วัน และปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทึก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม วัดทัศนคติ มาตราส่วน ประเมินค่าและวิธีการอื่น ๆ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบ สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

นางปาลิตา
ประธานฯ

ค่ะ ขอบคุณนักวิเคราะห์ค่ะ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

.....ไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

นางปาลิตา
ประธานฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอทราบมติที่ประชุมว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่นักวิเคราะห์ฯ กล่าวมาหรือไม่ หากใครเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

.....เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์.....

นางปาลิตา
ประธานฯ

- เมื่อกรรมการทุกท่านเห็นชอบตามมติดังกล่าวก็ขอความร่วมมือนักวิเคราะห์ฯ รวบรวม ข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเงินจากส่วนการคลังและข้อมูลจากระบบ e-Plan มาสรุปเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ รอบเดือนธันวาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดสรุปตาม (ร่าง) ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๗)		ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗		ร้อยละ โครงการ	ร้อยละ งบประมาณ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๕	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	๔.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕๘	๑๑๒,๘๗๒,๒๐๐	๒๔	๓๐,๕๙๘,๐๐๐	๙.๓๐	๙.๓๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๙	๓,๐๗๐,๐๐๐	๔	๕๙๐,๐๐๐	๔๔.๔๔	๑๙.๒๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๕๔	๓๔,๔๕๓,๐๐๐	๒๒	๒๙,๔๑๘,๐๐๐	๔๐.๗๕	๘๕.๓๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขชุมชน	๒๔	๕,๕๑๐,๐๐๐	๘	๑,๐๘๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	๑๙.๖๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๒๐	๑๐,๑๔๑,๐๗๐	๖	๖,๕๕๔,๖๙๕	๓๐.๐๐	๖๔.๖๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๓๙๘,๐๐๐	๗	๒๑๐,๐๐๐	๕๘.๓๓	๑๕.๐๒
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง	๑๖	๔,๔๓๕,๐๐๐	๗	๔๗๕,๐๐๐	๔๓.๗๕	๑๐.๗๑
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการปัญหาที่ดิน	๔	๖๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐
รวม	๔๐๒	๑๗๒,๔๓๙,๒๗๐	๘๐	๔๘,๙๘๐,๖๙๕	๑๙.๙๐	๒๘.๔๐

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

โครงการที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจริงตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ (%)
๘๐	๓๗	๔๖.๒๕

เมื่อสรุปรายละเอียดแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาฯ และสภา อบต. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางแสงจันทร์
นักวิเคราะห์ฯ

รับทราบค่ะ

นางปาลิตา
ประธานฯ

ค่ะ ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ค่ะ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

.....ไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

นางปาลิตา
ประธานฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอทราบมติที่ประชุมว่าทุกท่าน
เห็นชอบให้มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการติดตามผลฯ
โปรดยกมือค่ะ

มติที่ประชุม

.....เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุชาติ พึ่งสุข)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปาลิตา สายทอง)

ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ทำการ อบต. จันทน์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงนำมาเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ เพื่อเสนอต่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปาลิดา สายทอง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

ที่ นม ๗๕๑๐๑/๑๖๑๙



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์
๒๖๗ หมู่ ๑ ตำบลจันทน์
อำเภอปากช่อง นม ๓๐๑๓๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์/ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จันทน์ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้นายกองการปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมรายงานให้นายกองการปกครองส่วนตำบลจันทน์ ทราบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ มาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์เพื่อรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง รอดตุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban_06302108@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....
ประจำปี 2567

**รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน