

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                 |     |                           |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๔๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว (สายข้างโรงเรียนสอยดาว)                |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๗๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจันทน์ (สายเชื่อมตอข้ามไม้ล้มเหนือ)       |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๓๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๖  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสายขบวน (สายคันทางเข้าบ้าน ส. อบต.) |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕๒,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๗  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม้ล้ม (สายบ้านนาถั่ว)           |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๔๕,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๘  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ (สายเชื่อมตอคุ้มหัวสะพาน) |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๖๘,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๙  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายเชื่อมตอหนองไช้) |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๔๗,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๐  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง (สายคุ้มดินเขา)          |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๗๓,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                            | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                   |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๕๑  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านทางอ้อย (สายเชื่อมต่อข้อบ่วง)       |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๒  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหลักหน้าบ้านมาไทย) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๗๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านจันทะระกอ (สายร่มเย็น)                         |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๑๕,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๔  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัยบันแก้ว (สายต้นทางเชื่อมสายดาว)  |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๗๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๕  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม่ล้มเหนือ (สายเชื่อมต่อสายชวน) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๔๓,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๖  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายโบนสมบูรณ์)                 |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๖๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๗  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่ (สายบ้านป่าแดง)         |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๗๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๕๘  | โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต (สายบ้าน สอนตสน)             |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๗๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                  | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                         |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๕๔  | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลาดยางแอสฟัลต์คอกกริด หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎรสามัคคี (สายบ้านผู้ช่วยต้น)                         |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๓๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๖๐  | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลาดยางแอสฟัลต์คอกกริด หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ (สายหลักคอกจากแยกจับมือ)                     |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๓๑,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๖๑  | โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายทางหลักภายในหมู่บ้านตำบลจันทก                                                |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๖๒  | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลาดยางแอสฟัลต์คอกกริด หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายแยกหน้าบ้านนายไทย-แยกบ้านนายชัยวิวัฒน์) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๖๑๘,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๖๓  | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลาดยางแอสฟัลต์คอกกริด หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้านนายฉลอง-บ้านนายประวิทย์)        |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๖๑๘,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๖๔  | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ ๖ บ้านหนองไธ้ (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)                                                     |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                  | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                                 | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                         |     |                                                                                                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๖๕  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขอยเกษียน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่                         | ๑   | โครงการ ปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขอยเกษียน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่                        | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๕๐๐        | ๔๔๕,๕๐๐          |                       | ๔๔๕,๕๐๐            |          |
| ๖๖  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้มั่งงู เติมน้ำมันทางอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านขี้มั่งงู | ๒   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านขี้มั่งงู เติมน้ำมันทางอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านขี้มั่งงู | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๑๗๐,๒๐๐        | ๑๗๐,๒๐๐          |                       | ๑๖๙,๐๐๐            |          |
| ๖๗  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหว้า ครีวรร หมู่ที่ ๕ บ้านเลขดาว                  | ๓   | โครงการ ปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหว้า ครีวรร หมู่ที่ ๕ บ้านเลขดาว                 | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๓๖๑,๗๐๐        | ๓๖๑,๗๐๐          |                       | ๓๖๑,๐๐๐            |          |
| ๖๘  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้าน สอดดูชาติ หมู่ที่ ๗ บ้านเลขบวน                    | ๔   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้าน สอดดูชาติ หมู่ที่ ๗ บ้านเลขบวน                    | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๗,๓๐๐        | ๔๔๗,๓๐๐          |                       | ๔๔๗,๐๐๐            |          |
| ๖๙  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ บ้านขี้มั่งงู                      | ๕   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ บ้านขี้มั่งงู                      | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๗,๑๐๐        | ๔๔๗,๑๐๐          |                       | ๔๔๖,๒๐๐            |          |

| ที่ | โครงการในแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                              | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                       |     |                                                                                                       |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๓๐  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลักเชื่อมต่อบ้านสายชนวน หมู่ที่ ๔ บ้านซับไม้ล้ม        | ๖   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลักเชื่อมต่อบ้านสายชนวน หมู่ที่ ๔ บ้านซับไม้ล้ม        | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๓๐๐        | ๔๔๕,๓๐๐          |                       | ๔๔๕,๐๐๐            |          |
| ๓๑  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายย่อย ๒ ตอนเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ             | ๗   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายย่อย ๒ ตอนจากถนนเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ       | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๓๕๕,๑๐๐        | ๓๕๕,๑๐๐          |                       | ๓๕๕,๐๐๐            |          |
| ๓๒  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอุดม หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง                    | ๘   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอุดม หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง                    | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๓๕,๘๐๐        | ๔๓๕,๘๐๐          |                       | ๔๓๕,๐๐๐            |          |
| ๓๓  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านข้ามวัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าข่อย | ๙   | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าข่อย เชื่อมต่อบ้านข้ามวัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าข่อย | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๓๐๐        | ๔๔๕,๓๐๐          |                       | ๔๔๕,๕๐๐            |          |
| ๓๔  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกหน้าบ้าน สอดด้วย หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์         | ๑๐  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกหน้าบ้าน สอดด้วย หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์         | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๔๐๐        | ๔๔๕,๔๐๐          |                       | ๔๔๕,๐๐๐            |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                       | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                                     | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                              |     |                                                                                                              |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๓๕  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้ามละกอ                    | ๑๑  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อบ้านสอยดาว หมู่ที่ ๑๕ บ้านข้ามละกอ                    | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๓๐๐        | ๔๔๕,๓๐๐          |                       | ๔๔๕,๐๐๐            |          |
| ๓๖  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้าทางเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านข้ามไม้ล้มเนือ                    | ๑๒  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้าทางเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านข้ามไม้ล้มเนือ                    | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๔๐๐        | ๔๔๕,๔๐๐          |                       | ๔๔๕,๐๐๐            |          |
| ๓๗  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากทางซอยโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่                         | ๑๓  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากทางซอยโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่                         | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๓,๕๐๐        | ๔๔๓,๕๐๐          |                       | ๔๑๒,๕๐๐            |          |
| ๓๘  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายรวมชัยมิตร-ชัยมั่งมั่ง ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิด | ๑๔  | โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายรวมชัยมิตร-ชัยมั่งมั่ง ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิด | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๔,๘๐๐        | ๔๔๔,๘๐๐          |                       | ๔๔๔,๐๐๐            |          |
| ๓๙  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจือ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราชภูธรสามัคคี                             | ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจือ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราชภูธรสามัคคี                             | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๖,๓๐๐         | ๔๖,๓๐๐           |                       | ๔๐,๕๐๐             |          |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                 | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                          |     |                                                                                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๘๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างคางคกร หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี           | ๑๖  | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างคางคกร หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี          | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๒๔๐,๘๐๐        | ๒๔๐,๘๐๐          |                       | ๒๖๕,๐๐๐            |          |
| ๘๑  | โครงการ ปรับปรุงผิวทางจราจรตลอดสายคอนกรีต สายแยกบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์   | ๑๗  | โครงการ ปรับปรุงผิวทางจราจรตลอดสายคอนกรีต สายแยกบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์   | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๕๕,๘๐๐        | ๔๕๕,๘๐๐          |                       | ๕๕๑,๐๐๐            |          |
| ๘๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายคุ้มหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ | ๑๘  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายคุ้มหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๔๔๕,๐๐๐        | ๔๔๕,๐๐๐          |                       | ๕๔๘,๐๐๐            |          |
| ๘๓  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายช้าง อบต.)                         |     |                                                                                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๓๑,๑๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๘๔  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายคลองอีแตง)                         |     |                                                                                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕๕,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๘๕  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านซำม่วง (สายเขื่อนเหล็ก)                       |     |                                                                                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๓๘,๘๐๐        |                  |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                         |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๘๖  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว (สายเชื่อมตอจับไม้หันเหนื่อ)          |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๒๙๔,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๘๗  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว (สายเชื่อมตอจับมะละกอ)                |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๗๕,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๘๘  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายหลังโรงเรียน)                    |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕๕,๖๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๘๙  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายโรงแกงค้อย)                      |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๑๗,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๙๐  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายซอย ๑)                           |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๙๕,๓๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๙๑  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายซอย ๒)                           |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๒๗๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๙๒  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายทางพารามหมู่เชื่อมตอหนองกระทุ่ม) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๙๓  | โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (สายซอย ๓ )                          |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๙๕,๓๐๐         |                  |                       |                    |          |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔           | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                  |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๔๔  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน (สายเชื่อมตอจับไม้ต้น)           |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๘๔,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๕  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ (สายคูหัวสะพาน)                |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๖๗,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๖  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายป่าไผ่)               |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๒๗๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๔๗  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ (สายหลังบ้านผู้ใหญ่สมนึก) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๕,๓๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๔๘  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำภูกลาง (สายหลังวัดลำภูกลาง)           |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๗๖,๓๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๔๙  | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำภูกลาง (สายเชื่อมสะพานคอนกรีต)        |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๕,๓๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๕๐๐ | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๓ บ้านทางอ้อย (สายตอม ๗)                      |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๗๗,๑๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๕๐๑ | โครงการปรับปรุงสวนหินตลาด หมู่ที่ ๑๓ บ้านทางอ้อย (สายตอม ๘)                      |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕,๕๐๐         |                  |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                         |     |                           |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑๐๒ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าข่อย (สายซอยบ้านจำกัน และใกล้เคียง) |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๖,๕๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๓ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าข่อย (สายทางหลักไปจับม่วง)          |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๖,๕๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๔ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าข่อย (สายบ้านซัง ขอย ๑๐)            |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๗๗,๒๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๕ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายทางบ้านผู้ใหญ่รัง)    |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๘๔,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๖ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายทางกลางขอย)           |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๗๔,๖๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๗ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันชะระกอก (สายขอยร่วมเย็น)            |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๕,๑๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๘ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านชันหินแก้ว (สายเชื่อมต่อสายชนวน)       |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๔๓,๗๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๐๙ | โครงการปรับปรุงบริเวณถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านชันไม้ล้อมเหนือ (สายเชื่อมต่อสายชนวน)  |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๔๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                     | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                 |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                            |     |                           |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แบบพัฒนา (บาท) | ซื้อวัสดุ (บาท) | จ่ายค่าเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑๑๐ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก หมู่ที่ ๑๓ บ้านชันไม้หันมือ (สายช้างศาลาปูน)                            |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๘๑,๘๐๐        |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๑ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายโนนมะค่า)                                        |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕๔,๒๐๐        |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๒ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายขอยหนองทราย)                                     |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๕,๕๐๐         |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๓ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก พร้อมถมหลังท่อ คลส. หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายขอยบ้านไร่ครูด้า)            |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๔,๕๐๐         |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๔ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก พร้อมวางท่อ คลส. หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สาย ขอยบ้านด้ออ)                   |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๗๕,๔๐๐         |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๕ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตามทางเอสพีลัดคอกกริด หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่ (สายหน้าโรงเรียน ถึงหนองผักโปง) |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑,๘๕๑,๗๐๐      |                 |                       |                    |          |
| ๑๑๖ | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหิโนคลูก หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่ (สายเชื่อมต่อพาร์มหมู่)                      |     |                           | กองช่าง        |                |                      |                 | ๕๐๐,๐๐๐        |                 |                       |                    |          |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                    |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑๑๙ | โครงการปรับปรุงบริเวณหินคลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ (สายทางไปสำนักสงฆ์)        |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๔๘๒,๑๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๑๘ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ (สายทางไปสำนักสงฆ์ป่าสวนสน) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑,๕๖๖,๒๐๐      |                  |                       |                    |          |

แผนงานเคหะและชุมชน งานการประชาสัมพันธ์

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                         | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑๑๔ | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (ภายในหมู่บ้าน)            |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๓๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๒๐ | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ ๑๖ บ้านสันหินแก้วบ้านผู้ใหญ่                   |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๖๐๐,๐๐๐        |                  |                       |                    |          |
| ๑๒๑ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ขยายเครื่องเสียง หมู่ ๑๔ บ้านจันทิโกใหม่                |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๖๑,๐๐๐         |                  |                       |                    |          |
| ๑๒๒ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ขยายเครื่องเสียง หมู่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม (ภายในหมู่บ้าน) |     |                          | กองช่าง        |                |                      |                 | ๖๑,๐๐๐         |                  |                       |                    |          |

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔       | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                 | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                              |     |                                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                    |
| ๑   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬารั้วกันพันท้ายนบเอน ตำบลจันทิ | ๑   | โครงการกีฬารั้วกันพันท้ายนบเอน ตำบลจันทิ | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๓๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวในตำบล                                            | ๒   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล        | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๑๐๐,๐๐๐        | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    |                    |

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                           | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                    |     |                                                                                    |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๓   | โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬายาวในตำบล จตุรศรม                               | ๓   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวในตำบล จตุรศรม                                          | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๒๕,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    |          |
| ๔   | โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ๔   | โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๓๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    |          |

| ที่ | โครงการในแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                          | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                                   |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แบบพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                              |
| ๕   | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา                                      | ๕   | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา              | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๕,๐๐๐          | ๑๐,๐๐๐           |                       |                    |                                              |
| ๖   | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี                                  | ๖   | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี             | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๓๕,๐๐๐         | ๓๕,๐๐๐           |                       |                    |                                              |
| ๗   | โครงการจัดประเพณีสงกรานต์หมู่บ้านทับ                                   | ๗   | โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๒๔,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    |                                              |
| ๘   | โครงการจัดประเพณีลอยกระทง หมู่ ๒ บ้านท่าเห็บ                           | ๘   | โครงการจัดประเพณีลอยกระทง                         | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๓๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนสละได้ใช้จ่ายเงินทางไปราชการ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๙   | โครงการจัดประเพณีลอยกระทง หมู่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม                       |     |                                                   | กองการศึกษา    |                |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         |                  |                       |                    |                                              |
| ๑๐  | โครงการจัดประเพณีลอยกระทง หมู่ ๑๔ บ้านจันทิโกใหม่                      |     |                                                   | กองการศึกษา    |                |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         |                  |                       |                    |                                              |
| ๑๑  | โครงการร่วมงานวันบวชสงฆ์ ท้าวสุรนารี                                   | ๙   | โครงการร่วมบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี        | กองการศึกษา    | ✓              |                      |                 | ๒๐,๐๐๐         | ๕๕,๐๐๐           |                       | ๕๕,๐๐๐             |                                              |
| ๑๒  | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น (เจ้า มีพื่อน) หมู่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม   | ๑๐  | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น (เจ้า มีพื่อน)     | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๕,๐๐๐          | ๕,๐๐๐            |                       |                    |                                              |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                            | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                           |     |                                                                     |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                    |
| ๑๓  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา)                       | ๑๑  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา) | กองการศึกษาฯ   |                |                      | ✓               | ๑๕,๐๐๐         | ๑๕,๐๐๐           |                       |                    |                    |
| ๑๔  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา)                       | ๑๒  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา) | กองการศึกษาฯ   | ✓              |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       | ๑,๘๐๐              |                    |
| ๑๕  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา)                       | ๑๓  | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา) | กองการศึกษาฯ   |                |                      | ✓               | ๑๕,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    |                    |
| ๑๖  | โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |     |                                                                     | กองการศึกษาฯ   |                |                      |                 | ๕๐,๐๐๐         |                  |                       |                    |                    |
| ๑๗  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                              | ๑๔  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                        | กองการศึกษาฯ   |                |                      | ✓               | ๕,๐๐๐          | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนสต ๓๐,๐๐๐ บาท |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                              | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                      | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                               |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                                                                                             |
| ๑๘  | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                                                         | ๑๕  | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                                   | กองการศึกษา    | ✓              |                      |                 | ๑๐๐,๐๐๐        | ๓๐,๐๐๐           |                       | ๑๑,๔๒๐.๔๓          | - โอนสลิปโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๘,๐๐๐ บาท |
| ๑๙  | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                             | ๑๖  | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๑๐๐,๐๐๐        | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    |                                                                                                             |
| ๒๐  | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ออกพระนามาภิไธยว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" | ๑๗  | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      | กองการศึกษา    | ✓              |                      |                 | ๓๕,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       | ๔๗,๑๓.๓๖           |                                                                                                             |

๗.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                      | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                               |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                |
| ๑   | โครงการจัดงานประเพณีตรุษสงกรานต์                                       | ๑   | โครงการจัดงานประเพณีตรุษสงกรานต์              | กองสวัสดิการ   |                |                      | ✓               | ๕๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | โอนลดไปเบี้ยยังชีพฯ ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒   | โครงการจัดงานวันลอยกระทงและของดีเมืองปากช่อง                           | ๒   | โครงการจัดงานวันลอยกระทงและของดีเมืองปากช่อง  | กองสวัสดิการ   |                |                      | ✓               | ๓๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    | โอนลดไปเบี้ยยังชีพฯ ๓๐,๐๐๐ บาท |
| ๓   | โครงการงานเทศกาลกล้วยไม้และของดีเมืองปากช่อง                           | ๓   | โครงการ งานเทศกาลกล้วยไม้และของดีเมืองปากช่อง | กองสวัสดิการ   |                |                      | ✓               | ๕๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    |                                |

๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                  | หน่วยดำเนินการ           | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
|     |                                                                           |     |                                                                           |                          | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                            |
| ๑   | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล                            | ๑   | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล                           | สำนักปลัด (งานวิเคราะห์) |                |                      | ✓               | ๓๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    | โอนงบประมาณ ออก ๓๐,๐๐๐ บาท |
| ๒   | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ๒   | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | สำนักปลัด (งานบุคลากร)   |                |                      | ✓               | ๒๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | โอนงบประมาณ ออก ๕๐,๐๐๐ บาท |



| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                                                              | หน่วยดำเนินการ         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       |     |                                                                                                       |                        | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แบบพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                                                         |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ | ๓   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ | สำนักปลัด (งานบุคลากร) |                |                      | ✓               | ๓๐๐,๐๐๐        | ๑๐๐,๐๐๐          |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                        |
| ๔   | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔      | ๔   | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิ                           | สำนักปลัด (งานบุคลากร) |                |                      | ✓               | ๒๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๕๐,๐๐๐ บาท                                         |
| ๕   | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                   | ๕   | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ: ชีวิตและบูรณาการ แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | สำนักปลัด (งานวิเทศ)   |                |                      | ✓               | ๕๐,๐๐๐         | ๓๘,๐๐๐           |                       |                    | - รับโอนงบประมาณ<br>เพิ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท<br>- โอนงบประมาณ<br>ออก ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๖   | โครงการ อบต. เคลื่อนที่                                                                               | ๖   | โครงการ อบต. เคลื่อนที่                                                                               | สำนักปลัด              |                |                      | ✓               | ๑,๐๐๐,๐๐๐      | ๑๐๐,๐๐๐          |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                        |
| ๗   | โครงการจัดการเลือกตั้ง                                                                                | ๗   | โครงการจัดการเลือกตั้ง                                                                                | สำนักปลัด              |                |                      | ✓               | ๒,๐๐๐,๐๐๐      | ๕๐๐,๐๐๐          |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๕๐๐,๐๐๐ บาท<br>- โอนงบประมาณ<br>ออก ๕๐,๐๐๐ บาท     |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔             | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                      |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                              |
| ๘   | โครงการอบรมกฎหมาย พรบ. ข้อมูลข่าวสาร                                   | ๘   | โครงการอบรมกฎหมาย พรบ. ข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด      |                |                      | ✓               | ๒๕,๐๐๐         | ๒๕,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณออก ๒๕,๐๐๐ บาท  |
| ๙   | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิก                                         | ๙   | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสมาชิก       | สำนักปลัด      |                |                      | ✓               | ๒๐๐,๐๐๐        | ๒๐๐,๐๐๐          |                       |                    | - โอนงบประมาณออก ๒๐๐,๐๐๐ บาท |

งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                            | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                                     |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                               |
| ๑๐  | โครงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                   | ๑๐  | โครงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | กองคลัง        |                |                      | ✓               | ๕,๐๐๐          | ๕,๐๐๐            |                       |                    |                               |
| ๑๑  | โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี                                     | ๑๑  | โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี                  | กองคลัง        |                |                      | ✓               | ๒๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    |                               |
| ๑๒  | โครงการสำรวจและประเมินแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                    | ๑๒  | โครงการสำรวจและประเมินแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง        | ✓              |                      |                 | ๕๐๐,๐๐๐        | ๕๐,๐๐๐           |                       | ๔๕๐,๐๐๐            | - โอนงบประมาณเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท |

๘.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔      | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                        |     |                               |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑   | โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                          | ๑   | โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม | กองการศึกษา    |                |                      | ✓               | ๑๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    |          |

๘.๓ แผนงานคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                               | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                        |     |                                                        |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                 | ๑   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร | กองช่าง        |                |                      | ✓               | ๑๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    |          |
| ๒   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตการขุดดิน-ถมดิน                | ๒   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน   | กองช่าง        |                |                      | ✓               | ๑๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    |          |
| ๓   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาต                               | ๓   | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาต               | กองช่าง        |                |                      | ✓               | ๑๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    |          |
| ๔   | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล                                           | ๔   | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล                           | กองช่าง        | ✓              |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       | ๒๖,๕๐๐             |          |
| ๕   | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ                                               | ๕   | โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ                               | กองช่าง        |                |                      |                 | ๑๕,๕๐๐         |                  |                       |                    |          |



๘.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ | หน่วยดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                        |     |                          |                | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |          |
| ๑   | โครงการจ้างรถรับส่งผู้สูงอายุ จำนวน ๑ คัน                              |     |                          | กองสวัสดิการ   |                |                      |                 | ๑๘๗,๕๐๐        |                  |                       |                    |          |

๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                            | หน่วยดำเนินการ         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                                                     |                        | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                                                                                          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งฝึกพบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    | ๑   | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งฝึกพบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      | ✓               | ๕๐,๐๐๐         | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๓๐,๐๐๐ บาท                                                                          |
| ๒   | โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                                   | ๒   | โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                                | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      | ✓               | ๑,๕๐๐,๐๐๐      | ๑,๐๐๐,๐๐๐        |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๒๐๐,๐๐๐ บาท<br>- โอนงบประมาณ<br>ออก ๓๐๐,๐๐๐ บาท<br>- โอนงบประมาณ<br>ออก ๓๐๐,๐๐๐ บาท |

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                             | หน่วยดำเนินการ         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
|     |                                                                        |     |                                                      |                        | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                             |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมซ่อมหม้อไฟฟ้าและเหตุฉุกเฉิน                              | ๓   | โครงการฝึกอบรมซ่อมหม้อไฟฟ้าและเหตุฉุกเฉิน            | สำนักปลัด (งานป้องกัน) | ✓              |                      |                 | ๑๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐           |                       | ๔,๔๘๓.๕๐           |                             |
| ๔   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี                          | ๔   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี        | สำนักปลัด (งานป้องกัน) | ✓              |                      |                 | ๕๐,๐๐๐         | ๕๐,๐๐๐           |                       | ๒๑,๒๙๐             |                             |
| ๕   | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ                     | ๕   | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   | สำนักปลัด (งานป้องกัน) | ✓              |                      |                 | ๒๑๖,๐๐๐        | ๒๑๖,๐๐๐          |                       | ๒๑๖,๐๐๐            |                             |
| ๖   | โครงการจ้างเหมาบริการประจําศูนย์วิทยุสื่อสาร                           | ๖   | โครงการจ้างเหมาพนักงานวิทยุสื่อสาร                   | สำนักปลัด (งานป้องกัน) | ✓              |                      |                 | ๒๑๖,๐๐๐        | ๒๑๖,๐๐๐          |                       | ๒๑๖,๐๐๐            |                             |
| ๗   | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า                           | ๗   | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า         | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      | ✓               | ๑๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณออก ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๘   | โครงการฝึกจิตอาสาภัยพิบัติ                                             | ๘   | โครงการฝึกจิตอาสาภัยพิบัติ                           | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      | ✓               | ๒๕๐,๐๐๐        | ๕๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณออก ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๙   | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ                     |     |                                                      | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      |                 | ๒๑๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |                             |
| ๑๐  | โครงการจ้างเหมาบริการประจําศูนย์วิทยุสื่อสาร                           |     |                                                      | สำนักปลัด (งานป้องกัน) |                |                      |                 | ๒๑๖,๐๐๐        |                  |                       |                    |                             |
| ๑๑  | โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                           | ๙   | โครงการจ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | สำนักปลัด (งานป้องกัน) | ✓              |                      |                 | ๖๔๔,๐๐๐        | ๖๒๑,๐๐๐          |                       |                    |                             |

๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                                          | หน่วยดำเนินการ           | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |     |                                                                   |                          | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                                                                             |
| ๑   | โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                           | ๑   | โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย                       | สำนักปลัด (กองสาธารณสุข) |                |                      | ✓               | ๔๘๖,๐๐๐        | ๑๐๐,๐๐๐          |                       |                    | - โอนงบประมาณ<br>ออก ๑๐๐,๐๐๐ บาท                                            |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง      | ๒   | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง | สำนักปลัด (กองสาธารณสุข) |                |                      | ✓               | ๑๕,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐           |                       |                    | - รับผิดชอบต่อปริมาณ<br>เพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท<br>- โอนงบประมาณ<br>ออก ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๓   | โครงการจ้างเหมาคนงานขยะ                                                | ๓   | โครงการจ้างเหมาคนงานขยะ                                           | สำนักปลัด (กองสาธารณสุข) | ✓              |                      |                 | ๖๔๘,๐๐๐        | ๕๕๐,๐๐๐          |                       | ๕๕๐,๐๐๐            |                                                                             |



๑๐.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                 | ที่ | โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔                      | หน่วยดำเนินการ       | ผลการดำเนินงาน |                      |                 | งบประมาณ       |                  |                       |                    | หมายเหตุ                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                        |     |                                               |                      | ดำเนินการ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | แผนพัฒนา (บาท) | ข้อบัญญัติ (บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) |                             |
| ๑   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                                                                |     |                                               | สำนักปลัด (งานเกษตร) |                |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         |                  |                       |                    |                             |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                          | ๑   | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด (งานเกษตร) |                |                      | ✓               | ๕,๐๐๐          | ๓๐,๐๐๐           |                       |                    | - โอนงบประมาณออก ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๓   | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (พัฒนาริมตลิ่งคลองลำตะคอง) |     |                                               | สำนักปลัด (งานเกษตร) |                |                      |                 | ๓๐,๐๐๐         |                  |                       |                    |                             |