



รายงานการติดตามและประเมิน แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ จึงขอประกาศผลการติดตามและผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีกทราบ คณะกรรมการ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๑๐
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑ - ๑๔
ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗ - ๒๑
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๒ - ๑๒๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

ภาคผนวก

บทนำ

ส่วนที่ ๑

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

๑.๒ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทัก สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

๑.๓ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ


ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม วัดทัศนคติ มาตรฐาน ประเมินค่า และวิธีการอื่น ๆ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| ๑) นายสุชาติ พิงสุข | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน | กรรมการ |
| ๒) นายพรชัย รอดตุ่น | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี | กรรมการ |
| ๓) นายสำรวย ขอเหล็กกลาง | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม้ล้มเหนือ | กรรมการ |
| ๔) นายอนุสรณ์ สถิตพงษ์ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ | กรรมการ |
| ๕) นายมานัด อุดกลาง | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม้ล้มเหนือ | กรรมการ |
| ๖) นางโนราห์ ดีสันเทียะ | ผู้แทนหน่วยงาน รกท.ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่ | กรรมการ |
| ๗) นายสุนทร บิ๊กขุนทด | ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม | กรรมการ |
| ๘) นายสุทน สอนฉิมพลี | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๙) นางสาวติรณา อิศรภักดี | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รกท.ผอ.กองการศึกษากรรมการ | |


- ๑๐) นายบุญเทียว ออาจหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑) นายสุนทร คำกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๔.๒ การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อำนาจในการกำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ ดังนี้

(๔.๑) จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

(๔.๒) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกรับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

๕. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

๕.๑ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

๕.๒ การติดตาม

- เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

๕.๓ การประเมินผล

- เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย

๒) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพหรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด

๓) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้งระบบ

๔) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

๕) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

๖) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประเมินติดตามโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาดำเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลจันทึก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอ และแผนชุมชน

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลจันทึก มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การจัดการปัญหาที่ดิน

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
- พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
- พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ ๑ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
- จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จุดมุ่งหมายที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
- จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ
- จุดมุ่งหมายที่ ๕ ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
- จุดมุ่งหมายที่ ๖ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จุดมุ่งหมายที่ ๗ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้างและขยายเขตประปา
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร
- แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
- แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔ อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น และการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๖ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕) วิสัยทัศน์

“ตำบลจันทิมน้อย ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมที่ดี คนมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล”

๖) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

๑. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค เพื่อใช้ในการทำเกษตรและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เพียงพอทั่วครัวเรือน

๒. การพัฒนาการศึกษา

เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษและพัฒนาเตรียมความพร้อมของบุคลากร ด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีทักษะ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓. การพัฒนาด้านการเกษตร

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรทั้งการให้ความรู้ในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลการผลิต ปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า การพัฒนา และสนับสนุนการทำงานของอาสาพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการส่งเสริมแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพของประชาชน

๔. ด้านการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ ชุมชนมีความสุขน่าอยู่ น่าอาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนใน ภาพรวม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

พัฒนาชุมชนให้มีสาธารณสุขชุมชนที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนงานด้านการรักษาพยาบาล การดูแล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพัฒนา

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์และแข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ไฟฟ้า บำรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการจราจร และความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน และการประชาสัมพันธ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ

๗. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น

๘. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สนับสนุนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรส่งเสริมประชาชนให้รู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๙. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก และการฝึกอบรมอาสาสมัครต่าง ๆ

๑๐. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาเรื่องขยะภายในหมู่บ้านรวมถึงการทิ้งขยะให้ถูกสุขภิบาล โดยระบบกำจัดขยะรวม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา**

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และฉบับพทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โครงการเพื่อพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับพทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๕	๖,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
๒.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๓๐	๔๒๐,๘๕๐,๔๐๐	๒๑๕	๒๐๙,๗๐๑,๐๐๐	๓๐๗	๒๒๐,๕๗๖,๒๐๐	๒๓๗	๒๐๘,๒๕๐,๐๐๐	๓๐๔	๒๕๙,๗๙๓,๐๐๐	๑,๓๙๕	๑,๓๙๕,๑๗๐,๖๐๐

๓.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑๐	๔๐๐,๐๐๐
๔.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๒๖๐,๐๐๐	๘	๒๖๐,๐๐๐	๘	๒๖๐,๐๐๐	๘	๒๖๐,๐๐๐	๘	๒๖๐,๐๐๐	๔๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๒๐	๖๐๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๓๐๕,๐๐๐	๘	๓๐๕,๐๐๐	๘	๓๐๕,๐๐๐	๘	๓๐๕,๐๐๐	๘	๓๐๕,๐๐๐	๔๐	๑,๕๒๕,๐๐๐
๔.๕ แผนงานงบกลาง	๔	๒๒,๑๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๑๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๑๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๑๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๑๑๐,๗๕๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๓๐	๕,๙๕๐,๐๐๐

๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน											
๕.๑ แผนงาน สาธารณสุข	๑๑	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๒๐,๐๐๐	๕๕
๕.๒ แผนงาน การศึกษา	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑๐
๕.๓ แผนงาน การเกษตร	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๕
๕.๔ แผนงาน งบกลาง	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐	๑๐
๖.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม											
๖.๑ แผนงาน การศึกษา	๑๕	๘,๙๗๑,๐๗๐	๑๕	๘,๙๗๑,๐๗๐	๑๕	๘,๙๗๑,๐๗๐	๑๕	๘,๙๗๑,๐๗๐	๑๕	๘,๙๗๑,๐๗๐	๗๕
๖.๒ แผนงาน สาธารณสุข	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕
๗.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๗.๑ แผนงาน สาธารณสุข	๔	๘๖๘,๐๐๐	๔	๘๖๘,๐๐๐	๔	๘๖๘,๐๐๐	๔	๘๖๘,๐๐๐	๔	๘๖๘,๐๐๐	๒๐
๗.๒ แผนงาน การเกษตร	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๒๐
๘.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร											
๘.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๕	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๕	๓,๓๔๐,๐๐๐	๗๕

๙.) ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน

๙.๑ แผนงานคณะ และชุมชน	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๒๐	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๔๓๐	๔๖๒,๔๕๔,๔๗๐	๓๑๕	๒๕๑,๓๐๕,๐๗๐	๔๐๗	๒๖๖,๑๘๐,๒๗๐	๓๓๗	๒๔๙,๘๕๔,๐๗๐	๔๐๔	๓๐๑,๓๙๗,๐๗๐	๑,๘๘๕	๑,๕๒๗,๑๙๐,๙๕๐

รวมโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และฉบับพบพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ๑,๘๘๕ โครงการ

รวม ๑,๕๒๗,๑๙๐,๙๕๐.- บาท

ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา						
ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๖)		ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖		ร้อยละ โครงการ	ร้อยละ งบประมาณ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๖	๑,๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	๑.๖๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓๐	๔๒๐,๘๕๐,๔๐๐	๒๗	๑๑,๔๒๔,๐๐๐	๘.๑๘	๒.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๔	๑๖๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	๔๓.๗๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๔๑	๒๓,๒๔๕,๐๐๐	๓๒	๒๙,๒๕๕,๕๐๐	๗๘.๐๕	๑๒๕.๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขชุมชน	๑๕	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๓๑,๑๐๐	๘๐.๐๐	๕๓.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๗	๙,๐๑๑,๐๗๐	๑๕	๗,๙๙๖,๘๒๒	๘๘.๒๔	๘๘.๗๔
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๙๓๘,๐๐๐	๔	๑๔๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑๔.๙๓
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง	๑๖	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๔	๘๗๐,๐๐๐	๘๗.๕๐	๒๖.๐๕
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการปัญหาที่ดิน	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔๔๑	๔๖๑,๕๑๔,๔๗๐	๑๑๓	๕๑,๒๖๗,๔๒๒	๒๕.๖๒	๑๑.๑๑

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจริงตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	คิดเป็นร้อยละ (%)
๑๑๓	๔๕	๓๙.๘๒

สรุป

โครงการบรรจุในแผนพัฒนาฯ	๔๔๑	โครงการ
โครงการบรรจุในข้อบัญญัติฯ	๑๑๓	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$\frac{๔๕ \times ๑๐๐}{๑๑๓}$

=

๓๙.๘๒%

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้วคิด เป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ							
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๑	๑		๑		
๑.๒ แผนงานสิ่งแวดล้อมสะอาด	๑	๑					
รวม	๔	๒	๑		๑		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๗๑	๑๖	๙	๓	๔		
รวม	๑๗๑	๑๖	๙	๓	๔		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ							
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑						
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๑				
๓.๓ แผนงานสิ่งแวดล้อมสะอาด	๒	๒	๑		๑		
รวม	๔	๓	๒		๑		

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้วคิด เป็นร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต ๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๔.๒ แผนงานการเกษตร ๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.๔ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๔.๕ แผนงานบึงกลาง ๔.๖ แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๑๗ ๑ ๔ ๘ ๔ ๗	๑๔ ๒ ๖ ๓ ๗	๕ ๒ ๓ ๔		๔ ๒ ๔ ๓		
รวม	๔๑	๓๒	๑๔		๑๘		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขชุมชน ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานการศึกษา ๕.๓ แผนงานการเกษตร ๕.๔ แผนงานบึงกลาง	๑๐ ๒ ๑ ๒	๗ ๒ ๑ ๒	๕ ๑		๒ ๒ ๑ ๑		
รวม	๑๕	๑๒	๖		๖		

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้วคิด เป็นร้อยละ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม							
๖.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๑๔	๒		๑๒		
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	๑				
รวม	๑๗	๑๕	๓		๑๒		
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม							
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๒	๒		๒		
๗.๒ แผนงานการเกษตร	๔	๒					
รวม	๘	๔	๒		๒		
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๑๔	๓		๑๑		
รวม	๑๖	๑๔	๓		๑๑		
๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา ที่ดิน							
๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔			๔		
รวม	๔	๔			๔		
รวมทั้งสิ้น	๒๗๗	๑๐๒	๔๐	๓	๕๙		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำมาจากทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้วคิด เป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๐๗	๘	๓	๓	๒		
รวม	๑๐๗	๘	๓	๓	๒		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา แหล่งน้ำ ๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒						
รวม	๑๐๙						
รวมทั้งสิ้น	๑๐๙	๘	๓	๓	๒		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้วคิด เป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๕๒	๓	๒	๑			
รวม	๕๒	๓	๒	๑			
รวมทั้งสิ้น	๕๒	๓	๒	๑			

โครงการบรรจุในแผนพัฒนา
โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔๔๑ โครงการ
๑๑๓ โครงการ
๔๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๕ X ๑๐๐ ๓๙.๘๒%

๑๑๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	๑	โครงการพัฒนาลำน้ำลำตะคอง	สำนักปลัด (งานเกษตร)	✓			๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๘,๒๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐
๒	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด)			สำนักปลัด (งานเกษตร)				๑๐๐,๐๐๐				
๓	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ (บ่อน้ำทิพย์ ถนอมสายหลัก) หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			กองช่าง				๕๐,๐๐๐				

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการปิดอ่างฤดูน้ำ แดง (ทำบุญปล่อยปลา)	๑	โครงการปิดอ่างฤดูน้ำ แดง (ทำบุญปล่อยปลา)	กอง สวัสดิการฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติดถนนกริตรี สายบ้านจันทน์ใหม่ หมู่ที่ ๑๙ - บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๖			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ตามโครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต สายเชื่อมต่อ บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๑๗บ้านซับไม้ส้มเหนือ	๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต (สายเชื่อมต่อ บ้านสายชนวน)	กองช่าง		✓		๑๔๖,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต ศาลข้างศาล ตาปู่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับ ไม้ส้มเหนือ			กองช่าง				๑๘๑,๘๐๐				
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีตสายเชื่อมต่อ สายชนวน หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว			กองช่าง				๑๔๓,๗๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ตามโครงการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต สายซอย ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ชัยมะละกอ			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์			กองช่าง				๔๘๙,๔๐๐				
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์	๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต (บ้านพรหม ประดิษฐ์) หมู่ ๑๔	กองช่าง	✓			๑๗๔,๖๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๕๓,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย			กองช่าง				๗๗,๒๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายหลังวัดลำ พญากลาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไข่น้ำ			กองช่าง				๗๖,๓๐๐				
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายตีนเขา เชื่อมต่อฟาร์มหมู หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไข่น้ำ			กองช่าง				๕๗,๒๐๐				
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไข่น้ำ สาย เชื่อมต่อสะพานคอนกรีต			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ตาม	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ สายหลังบ้านผู้ใหญ่สมนึก			กองช่าง				๔๕,๓๐๐				
๑๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ สายป่าอ้อย			กองช่าง				๒๗๐,๐๐๐				
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ สายคุ้ม หัวสะพาน	๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ สายคุ้ม หัวสะพาน (เชื่อมต่อ ตำบลปากช่อง)	กองช่าง	✓			๔๖๗,๕๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๕๖,๐๐๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน สายเชื่อมต่อ ชัยภูมิ	๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (สาย เชื่อมต่อชัยภูมิ) บ้าน สายชนวน หมู่ ๗	กองช่าง	✓			๓๘๔,๕๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๓,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไผ่น้ำ สายหลัง โรงเรียน			กองช่าง				๑๕๕,๖๐๐				
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไผ่น้ำ สายฟาร์มหมู เชื่อมต่อหนองกะทึม			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไผ่ น้ำ สายไร่แก่ง คอย	๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (สายไร่แก่ง คอย) หมู่ ๖	กองช่าง	✓			๑๓๓,๕๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ น้ำ			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๒๐	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ น้ำ สาย ซอย ๒			กองช่าง				๒๗๐,๐๐๐				
๒๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ น้ำ สาย ซอย ๑			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว สายเชื่อมต่อชัย ไม่ล้มเหนือ			กองช่าง				๒๒๙,๕๐๐				
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว			กองช่าง				๑๕๗,๙๐๐				
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่าไผ่ สายคลองอีแตน			กองช่าง				๑๕๕,๕๐๐				
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีตหมู่ที่ ๑ บ้าน ป่าไผ่สายช้าง อบต.			กองช่าง				๑๓๑,๑๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๖	โครงการปรับปรุง สำนักงาน อบต.จันทิ			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๒๗	โครงการปรับปรุงสวน สุขภาพบ้านท่าอ			กองช่าง				๕๐,๐๐๐				
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสภามุขไทย บ้าน ท่าอ			กองช่าง				๑๐๐,๐๐๐				
๒๙	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส			กองช่าง				๒๐๐,๐๐๐				
๓๐	โครงการปรับปรุงสุขลักษณะ ให้กับบ้านผู้สูงอายุ และผู้ พิการ			กองช่าง				๕๐,๐๐๐				
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คอก ขอยตันตาล หมู่ที่ ๒๐ บ้านขี้มีด			กองช่าง				๒๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ขยายบ้านนางสมศรี หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต			กองช่าง				๒๐,๐๐๐				
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ขยายกำแพงปา หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต			กองช่าง				๒๐,๐๐๐				
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ขยายสายสุชิน จาก บ้านนายแหลมถึงบ้านเจ็ด หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			กองช่าง				๒๐,๐๐๐				
๓๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแอมแป้หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (ภายใน หมู่บ้าน)			กองช่าง				๙๐๐,๐๐๐				
๓๖	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๙ บ้านชัยมิต (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชนเปอญ หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทน์ทิพย์ใหม่			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๓๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๓๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชนเปอญ หมู่ที่ ๔ บ้านชัยม่วง			กองช่าง				๖๕๐,๐๐๐				
๔๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชนเปอญ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้			กองช่าง				๖๕๐,๐๐๐				
๔๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน คุ่ม เจริญน้ำใจ			กองช่าง				๕๐,๐๐๐				
๔๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชนเปอญ หมู่ที่ ๖ บ้านลำพญากลาง			กองช่าง				๙๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชนแปญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านซันหินแก้ว ฟากคลอง			กองช่าง				๔๕๐,๐๐๐				
๔๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชนแปญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง (ภายในหมู่บ้าน)	๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชนแปญ (ภายในหมู่บ้าน)	กองช่าง		✓		๘๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐			
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ ตรงศาลาประชาคม			กองช่าง				๗๐๐,๐๐๐				
๔๖	โครงการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านซันไม้ส้ม ขอย บ้านป่าจุม ขอยหน้าวัดคลอง ลึก ขอยคลองเขต			กองช่าง				๔๒๐,๐๐๐				
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ (ภายใน หมู่บ้าน)			กองช่าง				๑๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๘	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				
๔๙	โครงการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว คลองซับหินแก้ว			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๕๐	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหิน (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำพิสัย ไปเส้นหลัก			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				
๕๒	โครงการสร้างประปาฝักดิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๕๓	โครงการสร้างประปาฝักดิน หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทน์ทิพย์			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕๔	โครงการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ ๒๐ บ้านซับมืด ขอย ๑ ขอยสมาชิก ขอย ๒ เริ่ม บ้านผู้ใหญ่			กองช่าง				๒๐๐,๐๐๐				
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง หมู่บ้าน			กองช่าง				๒๐๐,๐๐๐				
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ที่ ๙ บ้านซับน้ำส้ม ขอยคลอง เขต	๗	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ ขอยคลองเขต	กองช่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐		๑,๑๒๓,๔๓๘	โอนเพิ่ม ๒๒๓,๔๓๘
๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (ขอยเกษียร) ภายในหมู่บ้าน			กองช่าง				๙๐๐,๐๐๐				
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ที่ ๔ บ้านซับม่วง (บ้านโนน เกษียร)			กองช่าง				๙๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน คุ้มป่ายาง			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน คุ้มหัวโกรก			กองช่าง				๓๕๐,๐๐๐				
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ที่ ๒๒ บ้านซับม่วง ซอยบ้าน นายมนี			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ที่ ๑๕ บ้านซับมะละกอ ซอย ร่มเย็น	๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าอ้อย ซอย ๗ ต่อ จากของเดิม			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ ซอยปากกล้วย			กองช่าง				๖๐๐,๐๐๐				
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านซับม่วง หน้าโรงเรียน เสนาธิรัฐวิทยาคาร			กองช่าง				๕๕๐,๐๐๐				
๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน คุ่มเจริญน้ำใจ			กองช่าง				๔๙๐,๐๐๐				
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ คุ่ม สายหยุด			กองช่าง				๔๐๐,๐๐๐				
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ คุ่มจัสสร			กองช่าง				๗๒๒,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ บ้านนายสมพงษ์ คำดิษฐ์			อบต.จันทิก				๕๕๐,๐๐๐				
๗๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒๒ บ้าน บ่อน้ำทิพย์ ต่อเนื่องเส้นใน หมู่บ้านผู้ใหญ่แสงเดือน			อบต.จันทิก				๖๕๐,๐๐๐				
๗๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิว ทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ชัยไม่ล้มเหนือ ซอยไปทาง บ้านสายขนวน			กองช่าง				๖๕๐,๐๐๐				
๗๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ลำพญากลาง ซอยวัดลำ พญากลาง			กองช่าง				๖๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญากลาง ซอยบ้านนาย ปราโมทย์			กองช่าง				๔๑๐,๐๐๐				
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ซอยชายเขาต่อลาด ยางบ้านยายเสาร์			กองช่าง				๖๐,๐๐๐				
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ซอยชายเขา ถึง ฟาร์ม หมู			กองช่าง				๗๒,๐๐๐				
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ซอยบ้านปัดออร์			กองช่าง				๕๐,๐๐๐				
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง เส้นบ้านฟ้าอำนาจ			กองช่าง				๔๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญากลาง เส้นทางบ้านที่อำเภอ			กองช่าง				๔๑๐,๐๐๐				
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหิน แก้ว เส้นทางบ้านแก้วไปหนอง ใหญ่			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหิน แก้ว ฟากคลองบ่อน้ำทิพย์			กองช่าง				๔๐๐,๐๐๐				
๔๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ไร่ คุ่มโนนมะค่า สายข้าม สะพาน	๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต (คุ่มโนนมะค่า สาย ข้ามสะพาน) หมู่ ๑๘ บ้านไร่	กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทัก ใหม่ เส้นทางบึงกึ่งหนอง ไช้			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ ซอยปาก กอกต่อจากเส้นเดิม			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ หน้าโรงเรียนบ้านหนองกะ ทุม - หลังถ่านรีไฟฟ้าน้ำตก			กองช่าง				๗๐๐,๐๐๐				
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว ซอยบ้านนายห้วน			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๘๖	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญากลาง ซอยวัดลำพญา กลาง			อบต.จันทก				๕๖๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๘๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญากลาง เส้นทางเขา - พาร์มหมู่			กองช่าง				๖๗๗,๗๐๐				
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ขอยขยายเขา ต่อลาด ยาง บ้านยายเสาร์			กองช่าง				๕๗,๐๐๐				
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ขอยขยายเขา - พาร์มหมู่			กองช่าง				๗๐,๕๐๐				
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้ (ภายในหมู่บ้านทุกซอย)			กองช่าง				๖๗๗,๗๐๐				
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง ขอยขยายเขาต่อลาด ยาง บ้านยายเสาร์			กองช่าง				๙๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไช้ น้ำ แยกจากบ้าน นายเทศ ขอยหลังโรงเรียน หนองไช้ น้ำไปเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒๒ บ้าน บ่อน้ำทิพย์ จากบ้านนายมน - สำนักรงษ์ ป่าบ้านสวนสน			กองช่าง				๘๐๐,๐๐๐				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คดภูมิที่ ๑๑ บ้านหนอง สะแกเหนือ ขอยบ้านตาไ้	๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คดภูมิ (ขอยบ้านตาไ้) บ้าน หนองสะแกเหนือ หมู่ ๑๑	กองช่าง	✓			๖๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี ขอยสามัคคี ๑			กองช่าง				๕๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คูลูกพร้อมบอดัด หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์แยกบ้าน นายไปประดิษฐ์ไปถึงบ้านนาย เหลือ			กองช่าง				๑๕๐,๐๐๐				
๔๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอก นกรัต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ ซอยบ้านนายหย่อน - บ้านช่างดำ			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์			กองช่าง				๕๕๐,๐๐๐				
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ซอย พุนปรุ			กองช่าง				๑๕๓,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ ซอยก้าน เลื่อน			กองช่าง				๒๗๒,๐๐๐				
๑๐๑	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				
๑๐๒	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย/หรือหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับหินแก้ว (บ้านผู้ใหญ่บ้าน)			กองช่าง				๖๐๐,๐๐๐				
๑๐๓	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย/หรือหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิโกใหม่			กองช่าง				๖๑,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐๔	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว พร้อมอุปกรณ์ขยาย เสียง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกะ พุ่ม (ภายในหมู่บ้าน)			กองช่าง				๖๑,๐๐๐				
๑๐๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์ ศาลาประชาคมที่ ๒			กองช่าง				๓๐๐,๐๐๐				
๑๐๖	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑๖ บ้านซับ หินแก้ว			กองช่าง				๖๐๐,๐๐๐				
๑๐๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายช้าง อบต.)			กองช่าง				๑๓๑,๐๐๐				
๑๐๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายคลองอีแต่น)			กองช่าง				๑๕๕,๕๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๔ บ้านซับม่วง (สายเชื้อเพลิง)			กองช่าง				๑๓๘,๘๐๐				
๑๑๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว (สายเชื่อมต่อซับไม้ล้มเหว)			กองช่าง				๒๙๙,๕๐๐				
๑๑๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายหลังโรงเรียน)			กองช่าง				๑๕๕,๖๐๐				
๑๑๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายไร่แก่งค้อย)			กองช่าง				๑๓๓,๕๐๐				
๑๑๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายซอย ๑)			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๑๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายซอย ๒)			กองช่าง				๒๗๐,๐๐				
๑๑๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายฟาร์มหมูเชื่อมต่อ หนองกระทุ่ม)			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๑๑๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สายซอย ๓)			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๑๑๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๗ บ้านสายขนวน (สายเชื่อมต่อชัยไมตรี)			กองช่าง				๓๘๔,๕๐๐				
๑๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ใหญ่ (สายคุ้มหัวสะพาน)			กองช่าง				๔๖๗,๙๐๐				
๑๑๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง สะแกเหนือ (สายป่าอ้อย)			กองช่าง				๒๗๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๒๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง สะแกเหนือ (สายหลังบ้าน ผู้ใหญ่สมนึก)			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๑๒๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง (สายหลังวัดลำพญา กลาง)			กองช่าง				๙๖,๓๐๐				
๑๒๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญา กลาง (สายเชื่อมสะพาน คอนกรีต)			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๑๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอย ๗)			กองช่าง				๙๗,๑๐๐				
๑๒๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอย ๘)			กองช่าง				๑๕,๔๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายซอยบ้านจั่นและ ใกล้เคียง)			กองช่าง				๙๒,๕๐๐				
๑๒๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายทางหลักไปชัยม่วง)			กองช่าง				๙๖,๔๐๐				
๑๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายบ้านซ่งซอย ๑๐)			กองช่าง				๗๕,๓๐๐				
๑๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ (สายทางบ้าน ผู้ใหญ่สมพงษ์)			กองช่าง				๔๘๘,๔๐๐				
๑๒๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ (สายทางกลางซอย)			กองช่าง				๑๗๔,๖๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๓๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านซุ้มมะละกอ (สายซอยร่มเย็น)			กองช่าง				๙๕,๓๐๐				
๑๓๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านซุ้มหินแก้ว (สายเชื่อมต่อบ้านสายชนวน)			กองช่าง				๑๙๓,๗๐๐				
๑๓๒	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซุ้มไม้ล้มเหนือ (สายเชื่อมต่อบ้านสายชนวน)			กองช่าง				๑๔๖,๐๐๐				
๑๓๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านซุ้มไม้ล้มเหนือ (สายข้างศาลาตาปู่)			กองช่าง				๑๘๑,๘๐๐				
๑๓๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายบ้านโนนมะค่า)			กองช่าง				๑๕๔,๒๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๓๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สาย ขอยหมอบรรยง)			กองช่าง				๕๕,๕๐๐				
๑๓๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก พร้อมกลบหลังท่อ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายขอยบ้าน ไร่ครูด้า)			กองช่าง				๓๔,๕๐๐				
๑๓๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก พร้อมวางท่อ คลส. หมู่ ที่ ๑๘ บ้านไร่ (สายขอยบ้าน ไร่ครูด้า)			กองช่าง				๗๕,๕๐๐				
๑๓๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทัก ใหม่ (สายเชื่อมต่อฟาร์มหมู - โป่งนก)			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				
๑๓๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุ่ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์ (สายทางไปสำนักสงฆ์)			กองช่าง				๔๘๒,๑๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต สายฟาร์มนาย ห้วย ตีรอรถ หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว ต.จันทิก			กองช่าง				๓๖๑,๗๐๐				
๑๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต สายบ้านนายสุ ชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน ต.จันทิก			กองช่าง				๓๖๑,๗๐๐				
๑๔๒	โครงการปรับปรุงผิวทาง จราจรแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต สายป่าอ้อย หมู่ที่ ๙ บ้านชัย ไม่ล้ม ต.จันทิก			กองช่าง				๔๙๗,๑๐๐				
๑๔๓	โครงการปรับปรุงผิวทาง จราจรแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต สายช้างศาลเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยไม่ล้มเหนือ			กองช่าง				๔๙๕,๙๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๔๔	โครงการขยายเมนประปา ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองไช้			กองช่าง				๔๔๘,๒๐๐				
๑๔๕	โครงการรื้อถอนและติดตั้ง ถังแฉกแปลง ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ			กองช่าง				๒๑๓,๗๐๐				
๑๔๖	โครงการรื้อถอนและติดตั้ง ถังแฉกแปลง ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ซอยคุ้มชายเขา หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง			กองช่าง				๒๑๓,๗๐๐				
๑๔๗	โครงการขยายเมนประปา ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๙ บ้าน จันทิโกใหม่			กองช่าง				๒๔๐,๖๐๐				
๑๔๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่ (สายป่ากล้วย - โนนเกษียณ)			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๔๙	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านชัย ม่วง (สายเชื่อมเพ็ญ)			กองช่าง				๔๗๗,๐๐๐				
๑๕๐	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอน กรีต หมู่ที่ ๔ บ้านชัยม่วง (สายเชื่อมต่อทางอ้อย)	๑๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต นกรัต (สายเชื่อมต่อทางอ้อย)	กองช่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		๓๕๓,๐๐๐	
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไข่น้ำ (สาย เชื่อมต่อชัยไม่ล้มเหนือ)			กองช่าง				๔๓๖,๐๐๐				
๑๕๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านชัย ไม่ล้ม (สายบ้านนายแก้ว)			กองช่าง				๓๔๙,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๕๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ใหญ่ (สายเชื่อมต่อกุ่มหัว สะพาน)	๑๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (สายเชื่อมต่อกุ่มหัว สะพาน)	กองช่าง			✓	๓๖๘,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			
๑๕๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองสะแกเหนือ (สาย เชื่อมต่อกุ่มหน้า)			กองช่าง				๓๕๗,๐๐๐				
๑๕๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำ พญากลาง (สายคุ้มดินเขา)			กองช่าง				๔๗๓,๐๐๐				
๑๕๖	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า งอย (สายเชื่อมต่อบ้านขับ ม่วง)	๑๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (สายเชื่อมต่อบ้านขับ ม่วง)	กองช่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๕๓,๐๐๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๕๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า งอย (สายขอย ๑ ทางขอย)			กองช่าง				๒๗๒,๐๐๐				
๑๕๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า งอย (สายบ้านตาพล)			กองช่าง				๑๔๙,๐๐๐				
๑๕๙	โครงการก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย (สายบ้าน น้องอัน)			กองช่าง				๖๒,๐๐๐				
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ (สาย ร่มเย็น)			กองช่าง				๓๑๕,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ซับหินแก้ว (สายต้นทาง เชื่อมซอยดาว)			กองช่าง				๓๗๑,๐๐๐				
๑๖๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านต้น ไม้ล้มเหนือ (สายเชื่อมต่อ สายชนวน)			กองช่าง				๔๔๓,๐๐๐				
๑๖๓	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บ้าน ซับมืด (สายบ้านสบต.จ.รา เดช)			กองช่าง				๓๗๑,๐๐๐				
๑๖๔	โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม และปรับปรุงถนนสายทาง หลักภายในหมู่บ้านตำบลเงิน ทีก			กองช่าง				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ (สายแยก หน้าบ้านนายไทย - แยก หน้าบ้านนายชัยวัลย์)			กองช่าง				๖๑๘,๐๐๐				
๑๖๖	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ (สายหน้า บ้านนายฉลอง - บ้านนาย ประมวล)			กองช่าง				๖๑๘,๐๐๐				
๑๖๗	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ (สายหน้า บ้านนายฉลอง - บ้านนาย ประวิทย์)			กองช่าง				๖๑๘,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖๘	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์ (สายหน้า บ้านนายคำพล - บ้านช่างดำ)			กองช่าง				๓๗๑,๐๐๐				
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ศาล เจ้าพ่อบุญเรืองเชิงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑	กองช่าง			✓	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			
๑๗๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลัก หมู่ ๑๖ บ้านชัย หินแก้ว	๑๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลัก หมู่ ๑๖ บ้านชัย หินแก้ว	กองช่าง	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๕๖,๐๐๐	
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์	๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์	กองช่าง		✓		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว			กองการศึกษา				๓๐,๐๐๐				

๓.๒ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	✓			๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑๕,๙๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดงานวันน้อยหน้าและของดีเมืองปากช่อง	๑	โครงการจัดงานวันน้อยหน้าและของดีเมืองปากช่อง	กองสวัสดิการฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			
๒	โครงการเทศกาลกินปลาล้ำตะคอง	๒	โครงการเทศกาลกินปลาล้ำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน	กองสวัสดิการฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๗๕๔,๘๓๖	โอนเพิ่ม ๗๕๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล "นครจันทน์ทิพย์ ๒๕๖๖"	กองการศึกษาฯ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล จตุรมิตรเกมส์	๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล จตุรมิตรเกมส์ "อำเภอปากช่องคัพ"	กองการศึกษาฯ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑๓,๖๒๕	

๔.๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี			กองการศึกษาฯ				๓๕,๐๐๐				
๒	โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี	๑	โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี	กองการศึกษาฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๔	โครงการรับวางสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี	๓	โครงการรับวางสรวงวิญญาณท้าวสุรนารี (ย่าโม)	กองการศึกษาฯ	✓			๑๕,๐๐๐	๓,๕๐๐		๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๖,๕๐๐
๕	โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น (รำผีพ้อน)			กองการศึกษาฯ				๕,๐๐๐				
๖	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี (สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา)			กองการศึกษาฯ				๒๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๗	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี (สืบ สานภูมิปัญญาหล่อและแห่ เทียนพรรษา)	๔	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี (สืบ สานภูมิปัญญาหล่อและแห่ เทียนพรรษา)	กอง การศึกษา	✓			๓๕,๐๐๐	๓,๕๐๐		๓๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๓๑,๕๐๐
๘	โครงการจัดงานประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	๕	โครงการจัดงานประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๙	โครงการจัดงานประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	๖	โครงการจัดงานประเพณีรด น้ำผู้สูงอายุ	กอง การศึกษา			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๑๐	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๗	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	กอง การศึกษา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		๙,๔๐๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๑	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๘	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๑๒	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๙	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	กอง การศึกษาฯ			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๑๘,๒๑๕	
๑๓	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๑๔	โครงการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง ในวันคล้ายสวรรคต ร.๙	๑๑	โครงการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง ในวันคล้ายสวรรคต ร.๙	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๑๕	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๒	โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	กอง การศึกษาฯ			✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

๔.๒ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจ้างเหมาคนงาน เกษตร			สำนักปลัด (งานเกษตร)				๑๘๐,๐๐๐				

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุตำบลจันทก	๑	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาผู้สูงอายุตำบลจันทก	กอง สวัสดิการฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์	๒	โครงการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการอบรมส่งเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลจันทก			กอง สวัสดิการฯ				๑๐,๐๐๐				
๔	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจันทก			กอง สวัสดิการฯ				๑๐,๐๐๐				

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิต อาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำในการพัฒนา ชุมชนในเขต อบต.จันทัก	๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิต อาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำในการพัฒนา ชุมชนในเขต อบต.จันทัก	กอง สวัสดิการฯ			✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๓	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล จันทัก	๓	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล จันทัก	กอง สวัสดิการฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพของประชาชนในเขต ตำบลจันทัก	๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพของประชาชนในเขต ตำบลจันทัก	กอง สวัสดิการฯ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑๕,๘๐๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเยาวชน อบต.จันทิก	๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเยาวชน อบต.จันทิก	กอง สวัสดิการฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๖	โครงการส่งเสริมอนามัย เจริญพันธ์			กอง สวัสดิการฯ				๕,๐๐๐				
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว			กอง สวัสดิการฯ				๒๐,๐๐๐				
๘	โครงการณรงค์ป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)	๖	โครงการณรงค์ป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)	กอง สวัสดิการฯ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๙,๘๘๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	✓			๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐,๐๐๐			
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กอง สวัสดิการฯ	✓			๓,๐๐๐,๐๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการฯ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
๔	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน			สำนักปลัด				๕๐,๐๐๐				

๔.๖ แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด (งานป้องกัน)			✓	๓๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒	โครงการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	๒	โครงการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	สำนักปลัด (งานป้องกัน)			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมหม้อไฟ และเหตุฉุกเฉิน	๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมหม้อไฟ และเหตุฉุกเฉิน	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓			๕๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐		๓๒,๕๗๒	
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	๔	โครงการฝึกอบรมซ่อมหม้อไฟ และเหตุฉุกเฉิน	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓			๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		๒๔,๘๐๙.๑๐	โอนลด ๑๔,๒๐๐
๕	โครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	๕	โครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๖๑,๕๕๐	โอนเพิ่ม ๕๒,๐๐๐
๖	โครงการฝึกจิตอาสาภัยพิบัติ	๖	โครงการฝึกจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลจันทิ	สำนักปลัด (งานป้องกัน)			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณี เฝ้าระวัง/พื้นที่หลังเกิดสา ธารณภัย	๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณี เฝ้าระวัง/พื้นที่หลังเกิดสา ธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	✓			๐	๑๕๐,๐๐๐		๑๓,๒๙๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจ้างเหมาบริหาร จัดการระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน			สำนักปลัด				๘๐๐,๐๐๐				
๒	โครงการอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑	โครงการอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		๔๔๐,๐๐๐	
๓	โครงการอุดหนุนโครงการ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วณ วรชิตยราชนารี	๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วณ วรชิตยราชนารี	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๒๑๖,๘๑๙	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐
๔	โครงการอุดหนุน สํารวจขึ้น ทะเบียนสัตว์	๓	โครงการอุดหนุนสํารวจขึ้น ทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๑๗,๔๕๗	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๔	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๔๙,๕๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน	๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ ยั่งยืน	สำนักปลัด (สาธารณสุข)			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๗	โครงการป้องกันโรคปาก เปื่อย เหนื่อยในสัตว์ทุก หมู่บ้าน			สำนักปลัด (สาธารณสุข)				๒๐,๐๐๐				
๘	โครงการจ้างเหมาคนงาน สาธารณสุข			สำนักปลัด (สาธารณสุข)				๑๘๐,๐๐๐				
๙	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา ไข้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๖	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา ไข้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐
๑๐	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	๗	โครงการป้องกัน และเฝ้า ระวังตามมาตรการโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด - ๑๙)	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมการป้องกัน ฟื้นฟูในเด็กปฐมวัย	๑	โครงการส่งเสริมการป้องกัน ฟื้นฟูในเด็กปฐมวัย	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการส่งเสริมการล้างมือ ในเด็กปฐมวัย	๒	โครงการส่งเสริมการล้างมือ ในเด็กปฐมวัย	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๕.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาดในสัตว์	๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาดในสัตว์	สำนักปลัด (เกษตร)			✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๕.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	✓			๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำนักปลัด			✓	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๑,๑๐๐			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๖.๑.๑ แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษา			กอง การศึกษาฯ				๓๐,๐๐๐				

๖.๑.๒ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการประกันคุณภาพ ภายในและพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑	โครงการประกันคุณภาพ ภายในและพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ ศพด.	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการจัดอบรม คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒	โครงการจัดอบรม คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๓	โครงการพัฒนาความรู้ครูพี่ เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	โครงการพัฒนาความรู้ครูพี่ เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๔	โครงการพัฒนาแผนการจัด การศึกษา	๔	โครงการพัฒนาแผนการจัด การศึกษา	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๕	โครงการพัฒนาหลักสูตรการ จัดการเรียนรู้และการผลิต สื่อการเรียนการสอน	๕	โครงการพัฒนาหลักสูตรการ จัดการเรียนรู้และการผลิต สื่อการเรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ			✓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖	โครงการส่งเสริมการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๖	โครงการส่งเสริมการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กอง การศึกษาฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๗	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ			✓	๘๑๓,๔๐๐				
๘	โครงการอาหารเสริม (นม) (คำวิสูตร)	๘	โครงการอาหารเสริม (นม) (คำวิสูตร)	กอง การศึกษาฯ			✓	๒,๗๗๘,๔๙๐	๒,๗๐๔,๙๐๒			
๙	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	๙	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	กอง การศึกษาฯ			✓	๔,๕๔๔,๔๐๐	๔,๕๔๔,๔๐๐			
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๙๕,๓๓๖	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการเรียน การสอน	๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการเรียน การสอน	กอง การศึกษาฯ			✓	๒๘๒,๒๐๐	๒๔๔,๘๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ			✓	๑๘๗,๕๘๐	๑๖๒,๗๒๐			
๑๓	โครงการส่งเสริมการศึกษา			กอง การศึกษาฯ				๑๐,๐๐๐				
๑๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ๗ แห่ง	๑๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ๗ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	✓			๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐		๒๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย			สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)				๑๐๐,๐๐๐				
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของหมู่บ้านต้นแบบเป็น การคัดแยกขยะต้นทาง	๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของหมู่บ้านต้นแบบเป็น การคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑๘,๑๒๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓	โครงการจ้างเหมาคนงานรถ ขยะ			สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)				๖๔๘,๐๐๐				
๔	โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย	๒	โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑๙๘,๒๔๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐

๗.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (งานเกษตร)			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๘,๔๕๙.๗๐	
๒	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุก ป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชนา"			สำนักปลัด (งานเกษตร)				๒๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน			สำนักงานปลัด (งานเกษตร)				๒๐,๐๐๐				
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี	สำนักงานปลัด (งานเกษตร)			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๘.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริต	๑	โครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์ สุจริตฯ	สำนักงานปลัด (งาน ตรวจสอบ ภายใน)			✓	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

๘.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	สำนักปลัด			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด			✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการอบรมกฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	๓	โครงการอบรมกฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด			✓	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการฝึกอบรมศึกษา งานสมาชิก	๔	โครงการฝึกอบรมศึกษา งานสมาชิก	สำนักปลัด			✓	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความ รู้ให้แก่บุคลากร องค์การ บริหารส่วนตำบลจังหวัดและ ประชาชนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ			สำนักปลัด				๒๕,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	๕	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	สำนักปลัด		✓		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๗	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลจันทิ	๖	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลจันทิ	สำนักปลัด (งานบุคลากร)		✓		๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำงาน ร่วมกันในองค์กร ประจำปี งบประมาณ	๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการทำงาน ร่วมกันในองค์กร ประจำปี งบประมาณ	สำนักปลัด (งานบุคลากร)	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๘,๕๘๐	
๙	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิ ประจำปี งบประมาณ	๘	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิ ประจำปี งบประมาณ	สำนักปลัด (งานบุคลากร)	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๘,๕๘๐	
๑๐	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๙	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	สำนักปลัด (งานบุคลากร)	✓			๐	๕๐๐,๐๐๐		๔๖๘,๒๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐

๘.๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดเวทีประชุม ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	๑	โครงการจัดเวทีประชุม ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพ และบูรณาการแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิต และบูรณาการ แผนชุมชน และแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๘.๑.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	กองคลัง			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๒	โครงการประชาสัมพันธ์งาน จัดเก็บภาษี	๒	โครงการประชาสัมพันธ์งาน จัดเก็บภาษี	กองคลัง			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๓	โครงการสำรวจและประเมิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			กองคลัง				๕๐๐,๐๐๐				

๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน

๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	๑	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	กองช่าง			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน	๒	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน	กองช่าง			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต น้ำบาดาล	๓	โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต น้ำบาดาล	กองช่าง			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำบาดาล	๔	โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำบาดาล	กองช่าง			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำมาจากทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ๓ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่			กองช่าง				๑๕๐,๐๐๐				
๒	โครงการวางท่อเมนน้ำประปาทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายระยะ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้าง อบต.จันทิกลงไปทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้าง อบต.จันทิกลงไปทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่	อบต.จันทิก		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไผ่			อบต.จันทิก				๒๕๐,๐๐๐				
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน คุ่มสถานี รุดไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ	๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (คุ่มสถานี รุดไฟ)	อบต.จันทิก			✓	๒๕๐,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๘	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ แสงสว่างถนนสาธารณะทั้ง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๗๕๐,๐๐๐				
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขยายบ้านนาย สิงห์ทอง ทำจันทิก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คุ่มเขาหน้าบ้านนาย ณรงค์ กมลศิริประเสริฐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๓๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบเสียดสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๑๐๐,๐๐๐				
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางสายหลัก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหีบ			อบต.จันทิก				๔๕๐,๐๐๐				
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๕๐,๐๐๐				
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คู่มุหน้ำสถานีรถไฟฟงสอง ฝั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหีบ			อบต.จันทิก				๔๕๐,๐๐๐				
๑๖	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองกระทุ่ม			อบต.จันทิก				๑๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๗	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์เพื่อใช้กับซีเมนต์ ดูดน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม			อบต.จันทิก				๘๐,๐๐๐				
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดเจาะบ่อ บาดาล) หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม	๓	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดเจาะบ่อ บาดาล) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๓	อบต.จันทิก		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม			อบต.จันทิก				๓๐๐,๐๐๐				
๒๐	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน จันทิวง			อบต.จันทิก				๒๐,๐๐๐				
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง คุ่มเชื้อเพลิงเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านจันทิวง			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หลังวัดไปชนกับถนนเส้นไป บ้านชัยมิต หมู่ที่ ๔ บ้านชัย ม่วง			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๒๓	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว คุ่มเชื้อเพลิงเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านชัยม่วง			อบต.จันทิก				๑๐๐,๐๐๐				
๒๔	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ส่องสว่างถนนสาธารณะให้ ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกซอย หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว	๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านสอยดาว หมู่ ๕	อบต.จันทิก		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			
๒๖	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสอยดาว			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๗	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ไช้หน้า			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอยบ้านไร่ อยุธยา ขอยบ้านยายชู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้หน้า			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๒๙	โครงการถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านยายชู ขอย บ้านไร่อยุธยา ขอยบ้านตา คุณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไช้หน้า			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๑	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ตามถนนสาธารณะให้ ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านสาย ชนวน หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๒	โครงการก่อสร้างทาง น้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยคลองเขต หมู่ที่ ๙ บ้าน ชัยไม่ล้ม			อบต.จันทก				๖๐๐,๐๐๐				
๓๔	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ส่องสว่างถนนสาธารณะ ให้ ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกซอย หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอก นกรีด ขอยป่าอ้อย หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ล้ม			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย คลองเขต หมู่ที่ ๙ บ้านชัยไม่ ล้ม			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอก นกกรีด ซอยชะวุม หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม			อบต.จันทัก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนาย วิชัย ชื่นสันเทียะ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม			อบต.จันทัก				๕๐๐,๐๐๐				
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนาย วิชัย ชื่นสันเทียะ จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม			อบต.จันทัก				๕๐๐,๐๐๐				
๔๐	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม			อบต.จันทัก				๒๐๐,๐๐๐				
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบเสียดตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านซับไม้ล้ม			อบต.จันทัก				๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายหน้าวัด คลองลึก - บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๙ บ้านซำไม้ล้ม			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้ม จัดสรร" หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ใหญ่			อบต.จันทิก				๖๖๑,๒๐๐				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "ซอย ยิ้ม" คุ้มฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่			อบต.จันทิก				๘๘๑,๖๐๐				
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "ซอย นวลอนงค์" คุ้มฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่			อบต.จันทิก				๔๔๐,๘๐๐				
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด "คุ้มฝายน้ำ" หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่			อบต.จันทิก				๒๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกริต ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ			อบต.จันทัก				๖๘๐,๐๐๐				
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกริต ซอยบ้านนางเรียน เชื่อมต่อซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแก เหนือ			อบต.จันทัก				๑๐๐,๐๐๐				
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกริต ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ			อบต.จันทัก				๖๘๐,๐๐๐				
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกริต ซอยนายอุดม หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง			อบต.จันทัก				๓๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอยนางเสาร หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง			อบต.จันทก				๒๐๐,๐๐๐				
๕๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านลำพญากลาง			อบต.จันทก				๒๐,๐๐๐				
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ขอยร่วมใจเชื่อม ขอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๕๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด หน้าบ้านตาขอม (ขอยร่วม ใจ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย			อบต.จันทก				๒๐,๐๐๐				
๕๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย			อบต.จันทก				๑๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๕๖	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ขอยใหม่ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ขอย ๘ เชื่อมถนน มิตรภาพ หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่า งอย			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๕๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (ขอยบ้านนาย สมพงษ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๕๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (ขอยบ้านนาย เอกพจน์) หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง (จากสามแยก สำนักสงฆ์ธรรม ถึงบ้าน นายประวิทย์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทัก				๕๐๐,๐๐๐				
๖๑	โครงการก่อสร้างคอมกรีต เสริมเหล็ก (ซอยบ้านนาย สวัสดิ์ ผากกลาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทัก				๓๕๐,๐๐๐				
๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอน กรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทัก				๕๐๐,๐๐๐				
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนายมนัส) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทัก				๖๐,๐๐๐				
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนายเฉลียว) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทัก				๖๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสิงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๓๐๐,๐๐๐				
๖๖	โครงการติดตั้งเสาไฟส่อง สว่างในหมู่บ้านแบบโซล่า เซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๖๗	โครงการติดตั้งชุดไฟส่อง สว่างไฟฟ้าติดเสาได้แบบขอ ได้ ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๑๕๐,๐๐๐				
๖๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางในหมู่บ้าน (ซอยบ้านปากกอก) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๖๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ซอยบ้านช่างดำ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทิก				๖๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๗๐	โครงการปรับปรุงระบบ น้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทก				๘๐,๐๐๐				
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะน้ำ บาดาล (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๗๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก (ขอยบ้านนายจิต เจริญสุข) หมู่ที่ ๑๔ บ้าน พรหมประดิษฐ์			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๗๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (กลุ่มบ้านนายจรัส เป็น แก้ว) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์			อบต.จันทก				๖๐,๐๐๐				
๗๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ชัยมะละกอ			อบต.จันทก				๖๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๗๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ส่องสว่างถนนสาธารณะให้ ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกซอย หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๗๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขยายระยะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.คำมิ่ง ศรีเพชร หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๗๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายเชื่อมต่อ ลงสอยดาว หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ชันมะละกอ			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน นายสนั่น สีเพชร จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านชันมะละกอ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๘๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน นายสนั่น สีเพชร จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านซันมะละกอ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๘๑	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านซันมะละกอ			อบต.จันทิก				๒๐๐,๐๐๐				
๘๒	โครงการซ่อมแซมระบบ เสียดตามสาย หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ซันมะละกอ			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๘๓	โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้านเพิ่มเติมและขยาย เขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่			อบต.จันทิก				๑๕๐,๐๐๐				
๘๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอยโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่			อบต.จันทิก				๓๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๘๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอยโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่	๕	โครงการเสริมผิว AC ลาด ยาง หมู่ที่ ๑๘ ขอยโนน สมบูรณ์ (ต่อจากเดิม) เชื่อมต่อ ตำบลหนองสาหร่าย	อบต.จันทิก	✓			๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๘,๐๐๐	
๘๖	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟ เบอร์กลาสขนาด ๒,๐๐๐ และขาตั้งความสูงจากพื้น ๖ เมตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิก ใหม่			อบต.จันทิก				๖๐,๐๐๐				
๘๗	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์กับระบบสูบน้ำประปา หน้าวัดป่าสลानीใหม่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิกใหม่			อบต.จันทิก				๔๐,๐๐๐				
๘๘	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนขอยหน้าบ้าน ผู้ช่วยมงคล ต้นสูงเนิน หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิกใหม่	๖	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนน (ขอยหน้า บ้านผู้ช่วยมงคล ต้นสูงเนิน)	อบต.จันทิก	✓			๑๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๕๓,๐๐๐	
๘๙	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนขอยไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทิกใหม่			อบต.จันทิก				๒๓๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๙๐	โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปัดรางระบาย จากบ้านนางจันทนา ถึงบ้านนางสำเนา			อบต.จันทก				๑๖๘,๐๐๐				
๙๑	โครงการต่อเติมหลังคาประชาชนและติดไฟแสงสว่างภายในอาคาร หมู่ที่ ๑๙ บ้านจันทกใหม่			อบต.จันทก				๑๕๐,๐๐๐				
๙๒	โครงการต่อเติมเขยาศาลาประชาชน หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายใหญ่ ๒๐ บ้านชัยมิต			อบต.จันทก				๒๐๐,๐๐๐				
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มล่าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต	๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ่มล่าง) หมู่ที่ ๒๐ บ้านชัยมิต	อบต.จันทก		✓		๒๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอย ส.อบต. สน หมู่ที่ ๒๐ บ้านขี้มด			อบต.จันทก				๒๐๐,๐๐๐				
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ขอย ๑ หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๔๗	โครงการเดินระบบท่อประปา ใหม่ทั้งหมู่บ้านทุกซอยพร้อม ถังขยะเปียก หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๔๘	โครงการติดตั้งถังขยะเปียก ใหม่ จุดบ้านอบต.พรชัย หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๒๐๐,๐๐๐				
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เส้นหลักสี่จร ไปหนองตอ หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี	๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต (เส้นหลักสี่จรไป หนองตอ)	อบต.จันทก	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๓๔๔,๐๐๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านหล่มบ้าน น.ส.จันทรม หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๑	โครงการซ่อมแซมระบบ เสียดตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซล่าเซลล์ถนน สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ทุกซอย หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาน หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			อบต.จันทก				๓๓๒,๔๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านเลขที่ ๒๒ บ้านบ่อ น้ำทิพย์			อบต.จันทก				๑๕๐,๐๐๐				
๑๐๕	โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ถนนสาธารณะทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านจันทกแก้ว			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๖	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านจันทกแก้ว			อบต.จันทก				๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๗	โครงการก่อสร้างระบบเสียง ตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านจันทกแก้ว			อบต.จันทก				๓๐๐,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ภายในบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				
๒	โครงการขุดลอกบ่อน้ำ สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี			อบต.จันทิก				๕๐๐,๐๐๐				

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองใหญ่ ต.จันทิกอ.ปากช่อง			อบต.จันทิก				๑,๑๑๙,๐๐๐				
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางคสล.ที่ชำรุด (น้ำกัดเซาะสะพาน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ			อบต.จันทิก				๑,๓๐๐,๐๐๐				
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ (สายหน้าบ้าน ส.อบต.ดอย แยกสำนักสงฆ์ผาธรรม)			อบต.จันทิก				๑,๙๖๘,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอก นกริต หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหม ประดิษฐ์ (สายหน้าบ้าน ผู้ใหญ่สมพงษ์ แยกบ้านช่วง คลอง)			อบต.จันทก				๔,๖๒๗,๐๐๐				
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้าน สายชนวน ตำบลบ้านเหนือ			กองช่าง				๑,๐๕๐,๐๐๐				
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตอ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ (บ้านหนองตอ - บ้านหนอง ใหญ่)			กองช่าง				๓,๑๘๕,๐๐๐				
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ชัยหินแก้ว ทางสายหลักชัย หินแก้ว - สายชนวน			กองช่าง				๒,๑๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้าน สอยดาว สายสอยดาว - สาย ชนวน			กองช่าง				๓,๕๐๐,๐๐๐				
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต สายทางป่าไผ่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนอง กระพุ่ม ตำบลจันทิก			อบต.จันทิก				๑๒,๓๖๒,๐๐๐				
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านสอย ดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้าน หนองตอ ตำบลจันทิก			อบต.จันทิก				๒๗,๕๘๖,๐๐๐				
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านสอย ดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้านจับ ไม้ล้มเหนือ ตำบลจันทิก			อบต.จันทิก				๒,๒๐๕,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านซำไม่ล้ม หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อบ้านสายชนวน ตำบลจันทิก			อบต.จันทิก				๒,๘๗๔,๐๐๐				
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมต่อฝายท้ายหมู่บ้าน ตำบลจันทิก	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางบ้านบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมต่อฝายท้ายหมู่บ้าน)	อบต.จันทิก		✓		๑,๓๒๗,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าไผ่ ม.๑ - บ้านหนองกระทุ่ม ม.๓			อบต.จันทิก				๑,๘๔๔,๘๐๐				
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางไปสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			อบต.จันทิก				๑,๔๓๓,๑๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรีต สายเชื่อมระหว่าง ตำบลจันทน์ทีกกับตำบลปาก ช่อง จากบ้านหนองใหญ่ไป หนองตอ ม.๘			อบต.จันทน์ทีก				๖,๗๕๓,๐๐๐				
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรีต สายคู้ฝายน้ำล้นไป คุ้มหัวสะพานเชื่อมกับบ้าน หนองตาแก้ว ม.๘ ตำบล ปากช่อง ถนนเชื่อมระหว่าง ตำบลเส้นที่ ๒ ตำบลจันทน์ทีก กับตำบลปากช่อง			อบต.จันทน์ทีก				๖,๐๐๐,๐๐๐				
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรีต สายหน่วัดหนองใหญ่ เชื่อมกับตำบลหนองอ่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี			อบต.จันทน์ทีก				๑,๑๖๘,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้มเขา น้อย" หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ใหญ่			อบต.จันทิก				๑,๗๖๓,๒๐๐				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก "คุ้ม สายหยุด" หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองใหญ่			อบต.จันทิก				๑,๓๒๒,๔๐๐				
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ้านนา บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๒๒ บ้าน บ่อน้ำทิพย์			อบต.จันทิก				๑,๒๐๐,๐๐๐				
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ้านตา เถลิงถึงบ้านชัยแห่ง หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			อบต.จันทิก				๑๐,๙๒๐,๐๐๐				
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จากบ้านแสง เดือนถึงบ้านยายสมาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำทิพย์			อบต.จันทิก				๔,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามทางขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะแกเหนือ			อบต.จันทิ				๑,๐๐๐,๐๐๐				
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านขี้มะละกอ			กองช่าง				๑,๐๐๐,๐๐๐				
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิใหม่			กองช่าง				๒,๐๐๐,๐๐๐				
๒๗	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทิ			กองช่าง				๑,๐๐๐,๐๐๐				
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ่อน้ำ ทิพย์ (สายทางไปสำนักสงฆ์ ป่าสวนสน)			กองช่าง				๑,๕๐๐,๒๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านหนอง กะทุม ต.จันทึก			กองช่าง				๑๒,๓๖๒,๐๐๐				
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านสอย ดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้าน หนองตอ ต.จันทึก			กองช่าง				๒๗,๕๘๖,๐๐๐				
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านสอย ดาว หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อบ้านชัย ไม้ล้มเหนือ ต.จันทึก			กองช่าง				๒,๒๐๕,๐๐๐				
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีตสายทางบ้านชัย ไม้ล้ม หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อบ้าน สายชวน ต.จันทึก			กองช่าง				๖,๘๗๔,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตสายทางบ้านบ่อ น้ำทิพย์ หมู่ที่ ๒๒ เชื่อมต่อ ฝายท้ายหมู่บ้าน ต.จันทึก			กองช่าง				๑,๓๒๗,๐๐๐				
๓๔	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ชัยหินแก้ว			กองช่าง				๔,๐๐๐,๐๐๐				
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายหลักใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัย หินแก้ว สายบ้านสอยดาว - บ้านชัยหินแก้วและสายบ้าน ชัยหินแก้ว - บ้านสายชนวน			กองช่าง				๑,๐๐๐,๐๐๐				
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายบ้านหนองตอ ม.๘ - บ้านหนองใหญ่ ม.๑๐			อบต.จันทึก				๔,๓๘๔,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต นกรัต สายเป็นหนองต่อ ม.๘ -บ้านหนองใหญ่ ม.๑๐			อบต.จันทัก				๒๑,๒๑๘,๐๐๐				
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัส สายทาง นม.๓๐๑๗ สาย บ้านสายชนวน ม.๗ - ทาง หลวงหมายเลข ๒๒๒๔			อบต.จันทัก				๒๘,๔๐๐,๐๐๐				
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัส สายทาง นม.๓๐๑๗ สาย บ้านสายชนวน ม.๗ - บ้าน ราษฎร์สามัคคี ม.๒๑			อบต.จันทัก				๑๐,๐๐๐,๐๐๐				
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัส สายทาง นม.๓๐๑๗ สาย บ้านราษฎร์สามัคคี ม.๒๑ - บ้านหนองต่อ ม.๘			อบต.จันทัก				๑๐,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหีสายทาง นม. ๓๐๑๗ สายบ้านหนองตอ ม. ๘ - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๔			อบต.จันทิ				๘,๔๐๐,๐๐๐				
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านขี้ม่วง ม.๔ - บ้านท่า งอย ม. ๑๓			อบต.จันทิ				๓,๘๑๖,๐๐๐				
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หน้าวัดท่างอย ต่อจาก ของเดิมถึงสามแยก			อบต.จันทิ				๑,๓๐๐,๐๐๐				
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านป่าไผ่ ม.๑ - บ้านหนอง กะทุ่ม ม.๓			อบต.จันทิ				๑๔,๔๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรัต สายเป็นชัยมะละกอ ม.๒๐ - บ้านชัยมะละกอ ม. ๑๕ - บ้านสอยดาว ม. ๕ .	๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรัต สายเป็นชัยมะละกอ ม.๒๐ - บ้านชัยมะละกอ ม. ๑๕ - บ้านสอยดาว ม. ๕	อบต.จันทัก	✓			๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๒๘๗,๐๐๐	
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรัต สายเป็นชัยม่วง ม.๔ -บ้านชัยมีด ม.๒๐			อบต.จันทัก				๖,๒๕๐,๐๐๐				
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านชัยม่วง ม.๔ - บ้านชัย มีด ม.๒๐			อบต.จันทัก				๘,๑๒๕,๐๐๐				
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง นกรัต สายเป็นชัยมีด ม.๒๐ - บ้านชัยมะละกอ ม.๑๕			อบต.จันทัก				๓,๗๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๖	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขี้มีด ม.๒๐ - บ้านขี้ มะละกอ ม.๑๕			อบต.จันทิ				๔,๘๗๕,๐๐๐				
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต สายบ้านขี้มะละกอ ม.๑๕ - บ้านสอยดาว ม.๕			อบต.จันทิ				๓,๒๕๐,๐๐๐				
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขี้มะละกอ ม.๑๕ - บ้านสอยดาว ม.๕			อบต.จันทิ				๔,๒๒๕,๐๐๐				
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ขอยซ์ใหญ่) หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตอ	๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยซ์ ใหญ่) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตอ	อบต.จันทิ	✓			๒,๔๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐	

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/งาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เห็นควรให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบรายงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละโครงการ ส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งส่วนราชการทุกกอง/งาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมนำเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการต่างๆ ได้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ขอกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมแล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินไว้แล้ว

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่เสนอมาพร้อมนี้

/เรียน...หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางแสงจันทร์ บัวชา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.จันทิก
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทนต์ สวนฉิมพลี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ลาวัลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.จันทิก

เรียน นายก อบต.จันทิก

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน พงษ์พิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก



ที่ นม ๗๕๑๐๑/ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

๒๖๗ หมู่ ๑ ตำบลจันทึก

อำเภอปากซ่อง นม ๓๐๑๓๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลจันทึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมแล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

สำนักปลัด อบต.

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

.....
.....

ส่งหนังสือประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายสุชาติ พึ่งสุข	ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านสายขนวน		
๒. นายพรชัย รอดตุ่น	ส.อบต. หมู่ที่ 21 บ้านราษฎร์สามัคคี		
๓. นายสำรวย ขอเหล็กกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ 17 บ้านชัยไม้ล้มเหนือ		
๔. นายอนุสรณ์ สติตพงษา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านพรหมประดิษฐ์		
๕. นายมานัด อุดกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านชัยไม้ล้มเหนือ		
๖. นางโนราห์ ดีสันเทียะ	ผู้แทนหน่วยงาน รกท.ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่		
๗. นายสุนทร บิ๊กขุนทด	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม		
๘. นายสุทนต์ สอนฉิมพลี	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก		
๙. นางสาวติรณา อิศรภักดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รกท.ผอ.กองการศึกษา		
๑๐. นายบุญเทียะ อาจหาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๑๑. นายสุนทร คำกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ		

[illegible]

ที่ทำการ อบต. จันทิก

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงนำมาเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก เพื่อเสนอต่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญเทียว อางหาญ
(นายบุญเทียว อางหาญ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ที่ นม ๗๕๑๐๑/



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

๒๖๗ หมู่ ๑ ตำบลจันทน์ทีก

อำเภอปากช่อง นม ๓๐๑๓๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก/ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จันทน์ทีก จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้นายกองการปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีสภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมรายงานให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ทราบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก มาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีกเพื่อรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๗

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายสุชาติ	พึงสุข	ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านสายชนวน
๒. นายพรชัย	รอดตุ่น	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ บ้านราษฎร์สามัคคี
๓. นายสำรวย	ขอเหล็กกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยมงคลเหนือ
๔. นายอนุสรณ์	สถิตพงษ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์
๕. นายสุทนต์	สวนนิมพลี	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
๖. นางสาวติรณา	อิศรภักดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รกท.ผอ.กองการศึกษา
๗. นายบุญเทียว	อาจหาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสุนทร	คำกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. นายมานัด	อดุลกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านชัยมงคลเหนือ
๒. นางโนราห์	ดีสันเทียะ	ผู้แทนหน่วยงาน รกท.ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไผ่
๓. นายสุนทร	บึกขุนทด	ผู้แทนหน่วยงาน ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายโยธิน	พฤกษ์พิทักษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
๒. นางสาวจันทร์	บัวชา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายโยธินฯ
ปลัด อบต.

- ขออนุญาตท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านครับ กระผมนายโยธิน พฤกษ์พิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก การประชุมวันนี้เป็นการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเราจะต้องประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และรายงานสภาฯ ให้ได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการต้องรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาฯ ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และวันนี้จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ กรณีไม่มีประธานกรรมการให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ที่อาวุโสสูงสุดเป็นประธานกรรมการฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการกรรมการฯ ซึ่งในที่ประชุม นายบุญเทียว อาจหาญ เป็นผู้มีอายุมากที่สุดจึงขอเชิญท่านเป็นประธานกรรมการฯ ชั่วคราวและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เชิญคร้ญ

นายบุญเทียว
ประธานฯ

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ก็ขอเปิดการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญเทียว
ประธานฯ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และได้นัดหมายให้เรามาประชุมในวันนี้เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

นายบุญเทียว
ประธานฯ
ที่ประชุม

เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีเรื่องที่รับรองรายงานการประชุม

.....รับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอพิจารณา

นายบุญเทียว
ประธานฯ

๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ครับ ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อที่ ๓.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงครับ

นางแสงจันทร์
นักวิเคราะห์

- เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน ดิฉัน นางสาวแสงจันทร์ บัวชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขออนุญาตชี้แจงให้คณะกรรมการทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-Plan) ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล

และออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม กับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอกจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกเสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตาม และประเมินผล เป็นการประเมินผลการทำงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตาม และประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ - ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา สามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอน ได้ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



- และปรากฏผลดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) แบบรายงานโครงการต่างๆ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการติดตามและประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการ ๑ คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก ๑ คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับคัดเลือกได้อีก

- วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จันทิก ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการงานการประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น ๑๒ เดือน ภายในเดือนธันวาคม แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกัน ภายใน ๑๕ วัน และปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

๑. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์

๓. ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)

นายบุญเทียม
ประธานฯ

- รับผิดชอบนักวิเคราะห์ครับ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

.....ไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

นายบุญเทียม
ประธานฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอทราบมติที่ประชุมว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามทีมนักวิเคราะห์ฯ กล่าวนำหรือไม่ หากใครเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

.....เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์.....

นายบุญเทียม
ประธานฯ

- เมื่อกรรมการทุกท่านเห็นชอบตามมติดังกล่าวก็ขอความร่วมมือนักวิเคราะห์ฯ รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเงินจากส่วนการคลังและข้อมูลจากระบบ e-Plan มาสรุปเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ รอบเดือนธันวาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดสรุปตาม (ร่าง) ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา						
ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะโครงการปี ๒๕๖๖)		ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖		ร้อยละ โครงการ	ร้อยละ งบประมาณ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๖	๑,๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	๑.๖๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓๐	๔๒๐,๘๕๐,๔๐๐	๒๗	๑๑,๔๒๔,๐๐๐	๘.๑๘	๒.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๔	๑๖๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	๔๓.๗๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๔๑	๒๓,๒๔๕,๐๐๐	๓๒	๒๙,๒๕๕,๕๐๐	๗๘.๐๕	๑๒๕.๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขชุมชน	๑๕	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๓๑,๑๐๐	๘๐.๐๐	๕๓.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๗	๙,๐๑๑,๐๗๐	๑๕	๗,๙๖๖,๘๒๒	๘๘.๒๔	๘๘.๗๔
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๙๓๘,๐๐๐	๔	๑๔๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑๔.๙๓
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง	๑๖	๓,๓๔๐,๐๐๐	๑๔	๘๗๐,๐๐๐	๘๗.๕๐	๒๖.๐๕
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการปัญหาที่ดิน	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔๔๑	๔๖๑,๕๑๔,๔๗๐	๑๑๓	๕๑,๒๖๗,๔๒๒	๒๕.๖๒	๑๑.๑๑

/ระดับความสำเร็จ...

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

โครงการที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจริงตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	คิดเป็นร้อยละ (%)
๑๑๓ โครงการ	๔๕ โครงการ	๓๙.๘๒ %

- เมื่อสรุปรายละเอียดแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาฯ และสภา อบต. พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางแสงจันทร์ฯ

- รับทราบค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ

นายบุญเทียวกา

- ครับ ขอบคูนนักวิเคราะห์ครับ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ประธานฯ

ที่ประชุม

.....ไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม.....

นายบุญเทียวกา

- เมื่อไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอทราบมติที่ประชุมว่าทุกท่าน
เห็นชอบให้มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการติดตามผลฯ โปรดยกมือ
ครับ

ประธานฯ

มติที่ประชุม

.....เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อผู้บันทึกการประชุม
(นายพรชัย รอดตุน)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเทียวกา อาจหาญ)

ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

รายชื่อผู้มาประชุม ๑๙ คน

๑. นายชัยสิทธิ์	ลิ้มรสนา	รองประธานสภา
๒. นายเพชร	กระซอนสุข	เลขานุการสภา
๓. นายสมบัติ	ลิ้มบุญจะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๔. นายฉลอม	อึ้งสูงเนิน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๕. นางนภัทร	อินโชติ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๖. นายสุชาติ	พึงสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๗. นายพลเดช	ราชจำปา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
๘. นางปานทอง	มั่งปิ่นกลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
๙. นางกนกอร	เรืองนิมิตร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐
๑๐. นายวิรัช	พิก่ออน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑
๑๑. นางโสภา	พลอยพลายแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒
๑๒. นายวรยุทธ	เพื่องสันเทียะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓
๑๓. นางวิลาวัลย์	ไกลักกลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
๑๔. นายทรงพล	สอนนอก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖
๑๕. นายสำรวย	ขอเหล็กกลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗
๑๖. นายบรรเจิด	ไชยสาร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘
๑๗. นายประยงค์	ณรงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๙
๑๘. นายจิราเดช	อาจสันเทียะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒๐
๑๙. นายคมสันต์	เข็มอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒๒

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ๓ คน

๑. นายจิตตภัทร์	ชนาวรรณสกุล	ประธานสภา
๒. นางวิลาวัลย์	เกิดศิลป์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๓. นายพรชัย	รอดตุ่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

๑. สมปอง	รอดตุ่น	นายก อบต.จันทิก
๒. นางชลอทร	อินโชติ	รองนายก อบต.จันทิก
๓. นายเอกสิทธิ์	อาจหาญ	รองนายก อบต.จันทิก
๔. นายเสวก	ทวีคุณ	เลขานุการนายก อบต.จันทิก
๕. นายโยธิน	พฤกษ์พิทักษ์	ปลัด อบต.จันทิก
๖. นายมงคล	ลาวัลย์	หัวหน้าสำนักปลัด รท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗. นายชัชวาล	พุทธโรสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายสุทนต์	สวนฉิมพลี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๙. นางสาวติรณา	อิศรภักดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รท.ผู้อำนวยการกองศึกษา
๑๐. นางแสงจันทร์	บัวชา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑. นายพิชัย	ใจแก้วศิริ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑๒. นางสาวอภัสราภรณ์ พิพัฒน์พงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย พึ่งสุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๑๔. นางสาวนันทนา พรหมมา	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๕. นางสาววิมลลสิริ สมณะ	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๖. นางสาวปาลิตา ปล้องทอง	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๗. นางสาวปาริชาติ ไกรการ	พนักงานจ้างทั่วไป

เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเพชรฯ

เลขานุการฯ

นายชัยสิทธิ์ฯ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายชัยสิทธิ์ฯ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายชัยสิทธิ์ฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายชัยสิทธิ์ฯ

ประธานสภาฯ

นายโยธินฯ

ปลัด อบต.

นายชัยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกรเข้าห้องประชุมสภาฯ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ได้นัดหมายแล้ว และมีสมาชิกฯ มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้ประธานสภาฯ ได้ขอลาออกจากมารดาเพ่งเสียไป จึงขอให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินหน้าที่ประธานสภาฯ ในวันนี้ ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมสภาฯ ครับ

วันนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประธานฯ เลขานุการฯ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปจะเป็นเข้าระเบียบวาระที่กำหนดไว้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -

วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ สมาชิกสภาฯ ลาการประชุม จำนวน ๓ ท่าน

.....รับทราบ.....

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม

ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ กรุณายกมือครับ ขอบขอบคุณครับ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ กรุณายกมือครับ ขอบขอบคุณครับ

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

.....รับรองรายงานการประชุม.....

เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ต่อไปจะเป็นการแจ้งให้ทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน กระผม นายโยธิน

พฤกษ์พิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ บัญญัติให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปีขอเชิญผู้บริหาร ครับ

นายสมพงษ์
นายกฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระผม นายสมพงษ์ รอดตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ประเภทรายรับ

รายได้จัดเก็บเอง

- หมวดภาษีอากร

ประมาณการรายรับ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๒,๑๘๗,๐๓๒.๔๙ บาท

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการรายรับ จำนวน ๕๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๘๗๕,๙๙๖.๖๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

ประมาณการรายรับ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๓๑๓,๓๐๘.๗๗ บาท

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ประมาณการรายรับ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๑๕๓,๓๗๔.๔๑ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการรายรับ จำนวน ๔๐,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๔๒,๓๖๖,๘๗๑.๘๖ บาท

รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประมาณการรายรับ จำนวน ๔๗,๑๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๕๐,๒๒๗,๘๒๑.๐๐ บาท

รวมรายรับ

ประมาณการรายรับ จำนวน ๙๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๙๖,๑๒๔,๔๐๕.๑๓ บาท

ประเภทรายจ่าย

- งบกลาง

ประมาณการรายรับ จำนวน ๒๙,๘๒๓,๘๘๗.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๒๗,๕๗๘,๐๗๓.๒๐ บาท

- งบบุคลากร

ประมาณการรายรับ จำนวน ๑๖,๘๐๐,๔๕๑.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๑๕,๒๒๕,๖๓๙.๗๖ บาท

- งบดำเนินงาน

ประมาณการรายรับ จำนวน ๒๓,๓๑๘,๔๑๒.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๑๘,๔๑๘,๒๑๙.๘๙ บาท

- งบลงทุน

ประมาณการรายรับ จำนวน ๑๐,๕๐๔,๘๕๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๒,๗๘๗,๐๕๘.๐๐ บาท

- งบเงินอุดหนุน

ประมาณการรายรับ จำนวน ๗,๐๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๖,๖๐๘,๘๗๗.๕๘ บาท

- งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายรับ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายรับ

ประมาณการรายรับ จำนวน ๙๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง จำนวน ๗๐,๖๓๕,๘๖๘.๕๓ บาท

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

-

เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย

-

นายชัยสิทธิ์
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ครีบ ที่แจ้งรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร รับทราบ ขอขอบคุณครับ
.....ทราบ.....

นายชัยสิทธิ์
ประธานสภาฯ
นายโยธิน
ปลัด อบต.

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๖

ต่อไปจะเป็นการแจ้งให้ทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
ผู้เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน กระผม นายโยธิน
พฤษพิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ อาศัยอำนาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๒๘ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ครับ

นายสมปอง
นายกฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกฯ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน กระผม นายสมปอง รอดตุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ขอแจ้งให้ทราบเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑.๑ แผนงานการเกษตร | บรรจุในแผนฯ ๕ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ |
| ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา | บรรจุในแผนฯ ๓๓๐ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๒๗ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ |
|------------------------------------|---|

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- | | |
|--|---|
| ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ | บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๐ โครงการ |
| ๓.๒ แผนงานการเกษตร | บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ |
| ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | บรรจุในแผนฯ ๒ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- | | |
|--|--|
| ๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ | บรรจุในแผนฯ ๑๗ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑๔ โครงการ |
|--|--|

	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ
๔.๒ แผนงานการเกษตร	บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๐ โครงการ
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	บรรจุในแผนฯ ๔ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	บรรจุในแผนฯ ๘ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๖ โครงการ
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ
๔.๕ แผนงานงบกลาง	บรรจุในแผนฯ ๔ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๓ โครงการ
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ
๔.๖ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	บรรจุในแผนฯ ๗ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๗ โครงการ
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	บรรจุในแผนฯ ๑๐ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๗ โครงการ
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
๕.๒ แผนงานการศึกษา	บรรจุในแผนฯ ๒ โครงการ
	บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
๕.๓ แผนงานการเกษตร	บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ

๕.๔ แผนงานงบกลาง

บรรจุในข้อบัญญัติ ๑ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ
บรรจุในแผนฯ ๒ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

บรรจุในแผนฯ ๑๖ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑๔ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

บรรจุในแผนฯ ๑ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

บรรจุในแผนฯ ๔ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ

๗.๒ แผนงานการเกษตร

บรรจุในแผนฯ ๔ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๒ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

บรรจุในแผนฯ ๑๖ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๑๔ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ

๙. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาที่ดิน

๙.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

บรรจุในแผนฯ ๔ โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ ๔ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

รวมทั้งสิ้นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมด จำนวน ๔๔๑ โครงการ
 โครงการบรรจุในข้อบัญญัติทั้งหมด จำนวน ๑๑๓ โครงการ
 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๔๕ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๒ % ครับ

นายชัยสิทธิ์
 ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ครับ ที่แจ้งสรุปผลการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลจันทน์ทีก รับทราบ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

.....ทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายชัยสิทธิ์
 ประธานสภา
 นายสมปอง
 นายก

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญผู้บริหาร เชิญครับ
 เรียนประธานสภา สมาชิก ๆ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงาน กระผม นายสมปอง รอดตุ่น
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ขอแถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ขอเสนอญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 จันทน์ทีก ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก โดยมีหลักการและเหตุผลความจำเป็นดังนี้

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือ
 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๓ ปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๓)
 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนา ๓ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
 และประกาศใช้ แผนพัฒนา ๓ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนา ๓ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
 และประกาศใช้ ต่อไป

เหตุผล

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ได้เสนอ (ร่าง)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ที่เพิ่มเติมหรือ
 เปลี่ยนแปลง มาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก มาเพื่อท่านประธานสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก นำเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 จันทน์ทีก ต่อไป (รายละเอียดตาม (ร่าง) แผนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก มาเพื่อพิจารณาต่อไป

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร ภายภาคมือครับ
ขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร

เห็นชอบ ๑๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และ เลขานุ)

นายชัยสิทธิ์
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร เสนอมา
เป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

.....ทราบ.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายชัยสิทธิ์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือมีเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

X

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเพชร กระขอนแก่น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร

ลงชื่อ

ชัยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา

ผู้รับรองบันทึกการประชุม

(นายชัยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม



ถูกต้อง



ไม่ถูกต้อง

ชัยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา

(นายชัยสิทธิ์ ลิ้มรสจนา)

X

(นายเพชร กระขอนแก่น)